

## **Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU**

dňa : 15.04.2014

číslo : **8.**

### **8. Stav prípravy investičných zámerov na rok 2014**

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok  
SPRACOVAL : Ing. Ľubica Mezeiová, vedúca OIVR a ÚP  
Silvia Nestarcová, referent OIVR a ÚP

Stanovisko Komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia :  
Berie na vedomie

#### **UZNESENIE MsZ č. ....../2014**

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení  
neskorších predpisov

#### **berie na vedomie**

„Stav prípravy investičných zámerov na rok 2014“,  
v znení predloženého dokumentu

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

## 8. Stav prípravy investičných zámerov na rok 2014

V zmysle rozpočtu mesta na rok 2014, ktorý bol schválený Uznesením MsZ č. 238/2013 zo dňa 12.12.2013, schváleného rozpočtového opatrenia Uznesením MsZ č. 19/2014 a č. 39/2014 zo dňa 18.02.2014 Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a ÚP pristúpilo k príprave jednotlivých zámerov.

Stav pripravenosti k termínu konania MsZ je u jednotlivých zámerov nasledovný:

1.)

**Názov investičnej akcie:** Vypracovanie projektovej dokumentácie - vybudovanie spevnenej plochy - komunikácia Na bielenisku v Pezinku k projektu „ISRMO“ (integrované stratégie rozvoja mestských oblastí )

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Projektová dokumentácia 3 500,00 eur

**Stav prípravy:** Projektová dokumentácia vypracovaná, realizácia investičnej akcie bude po schválení projektu ISRMO - „Revitalizácia vychádzkovo – oddychovej zóny Na bielenisku v Pezinku“.

2.)

**Názov investičnej akcie:** Vypracovanie projektovej dokumentácie - vybudovanie spevnenej plochy - komunikácia L. Novomeského v Pezinku zo strany potoka k projektu „ISRMO“ (integrované stratégie rozvoja mestských oblastí )

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Projektová dokumentácia 3 500,00 eur

**Stav prípravy:** Projektová dokumentácia vypracovaná, realizácia investičnej akcie bude po schválení projektu ISRMO - „Revitalizácia vychádzkovo – oddychovej zóny L. Novomeského v Pezinku“

3.)

**Názov investičnej akcie:** Rekonštrukcia povrchu chodníka na 1. mája v Pezinku

**Finančné prostriedky schválené MsZ:** 3 000,00 eur

**Stav prípravy:** Realizácia v I. polroku 2014

4.)

**Názov investičnej akcie:** Parkovisko, chodníky, verejné osvetlenie na Starom dvore v Pezinku

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Projektová dokumentácia - 10 000,00 eur

Realizácia investičnej akcie - 127 750,00 eur

**Stav prípravy:** Projektová dokumentácia je zadaná na spracovanie, dodanie návrhu projektovej dokumentácie 4/2014 - stretnutie s obyvateľmi bytových domov k vypracovanému návrhu, vysporadúvanie vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou.

Realizácia investičnej akcie je naplánovaná na II. polrok 2014

5.)

**Názov investičnej akcie:** Rekonštrukcia parkoviska Záhradná ul. dolná časť

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Projektová dokumentácia - 5 000,00 –eur

Realizácia investičnej akcie - 80 000,00 eur

**Stav prípravy:** Projektová dokumentácia zadaná na dopracovanie, cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je 2 820,00 €, dodanie návrhu projektovej dokumentácie 4/2014 –

stretnutie s obyvateľmi bytových domov k vypracovanému návrhu. Realizácia investičnej akcie je naplánovaná na I. polrok 2014

6.)

**Názov investičnej akcie:** Rekonštrukcia strechy Holubyho 22 v Pezinku

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Úprava projektovej dokumentácie - 7 000,00 eur, plán BOZP - 500,00 eur

**Stav prípravy:** Projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy pre výber zhotoviteľa stavby je vypracovaná, cena za vypracovanie projektovej dokumentácie 2 570,00 €. Rozpočet stavby podľa projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strechy je 420 000, 00 € - verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby

7.)

**Názov investičnej akcie:** Vypracovanie strategického dokumentu PHSR

**Finančné prostriedky schválené MsZ:** 8 400,00 eur

**Stav prípravy:** Realizácia v II. polroku 2014

8.)

**Názov investičnej akcie:** Predĺženie osvetlenia - Amfiteáter - MŠ Cajlanská 7 v Pezinku

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Projektová dokumentácia - 500,00 eur

Realizácia investičnej akcie - 6 000,00 eur

**Stav prípravy:** Projektová dokumentácia zadaná na spracovanie, cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je 480,00 €, dodanie projektu 04/2014, následne realizácia.

9.)

**Názov investičnej akcie:** Rekonštrukcia a modernizácia elektrickej a dátovej siete MsÚ na 1. poschodí, vypracovanie projektovej dokumentácie

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Realizácia investičnej akcie - 55 000,00 eur

**Stav prípravy:** Verejné obstarávanie, realizácia investičnej akcie 7-8/2014

10.)

**Názov investičnej akcie:** Vybudovanie kontajnerových stanovísk

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Realizácia investičnej akcie - 20 000,00 eur

**Stav prípravy:** Realizácia v I. polroku 2014

11.)

**Názov investičnej akcie:** Vybudovanie chodníka od. L. Novomeského - dona Sandtnera (Panský chodník)

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Realizácia investičnej akcie - 60 000,00 eur

**Stav prípravy:** Začiatok stavebných prác 31.03.2014, cena diela podľa ZoD - 36 249,67 €

12.)

**Názov investičnej akcie:** Lávka cez potok Saulak- Dubový vŕšok

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Realizácia investičnej akcie - 30 000,00 eur

**Stav prípravy:** Výkon inžinierskej činnosti a vysporadúvanie vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou.

13.)

**Názov investičnej akcie:** Rekonštrukcia chodníka Za hradbami (spojnica Hrnčiarska a Bernoláková)

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Realizácia investičnej akcie - 25 000,00 eur

**Stav prípravy:** Realizácia v 6. – 8. mesiaci 2014

14.)

**Názov investičnej akcie:** Rekonštrukcia MK Potočná

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Realizácia investičnej akcie - 25 000,00 eur

**Stav prípravy:** Realizácia v I. polroku 2014

15.)

**Názov investičnej akcie:** Rekonštrukcia okien v Dome kultúry v spoločenskej sále

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Realizácia investičnej akcie - 45 000,00 eur

**Stav prípravy:** Realizácia v II. polroku 2014

16.)

**Názov investičnej akcie:** Projekt „PARK GRINAVA“

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Realizácia investičnej akcie - 424 000,00 eur

**Stav prípravy:** Z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku sa stavba nebude realizovať

17.)

**Názov investičnej akcie:** Projekt "ISRMO" - ZŠ Na bielenisku - Zariadenie kuchyne

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Realizácia investičnej akcie - 55 085,00 eur

**Stav prípravy:** Rozhodnutie o pridelení nenávratného finančného príspevku pripravené na podpis na MPA RV SR, prebieha verejné obstarávanie

18.)

**Názov investičnej akcie:** Projekt "ISRMO" – Rekonštrukcia ZŠ Na bielenisku – Stavebné práce, stavebný dozor

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Realizácia investičnej akcie - 503 861,00 eur

**Stav prípravy:** Rozhodnutie o pridelení nenávratného finančného príspevku pripravené na podpis na MPA RV SR, prebieha verejné obstarávanie

19.)

**Názov investičnej akcie:** Rekonštrukcia a modernizácia - obnova strechy - ZŠ Na bielenisku

**Stav prípravy:** Investičná akcia zrealizovaná, cena diela celkom 183 260,65 € ( v roku 2013 vyfakturované 127 841,24 €, v roku 2014 vyfakturované 55 419,41 €)

20.)

**Názov investičnej akcie:** Projekt "ISRMO" - ZŠ Kupeckého- Zariadenie kuchyne

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Realizácia investičnej akcie - 61 451,00 eur

**Stav prípravy:** Rozhodnutie o pridelení nenávratného finančného príspevku pripravené na podpis na MPA RV SR, prebieha verejné obstarávanie

21.)

**Názov investičnej akcie:** Projekt "ISRMO" - ZŠ Kupeckého- Stavebné práce, stavebný dozor

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Realizácia investičnej akcie - 947 172,00 eur

**Stav prípravy:** Rozhodnutie o pridelení nenávratného finančného príspevku pripravené na podpis na MPA RV SR, prebieha verejné obstarávanie

22.)

**Názov investičnej akcie:** Projekt "ISRMO" Revitalizácia zóny Na bielenisku - Stavebné práce, stavebný dozor

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Realizácia investičnej akcie - 244 319,00 eur

**Stav prípravy:** Rozhodnutie o pridelení nenávratného finančného príspevku pripravené na podpis na MPA RV SR - prebieha verejné obstarávanie

23.)

**Názov investičnej akcie:** Projekt "ISRMO" Revitalizácia zóny L. Novomeského - Stavebné práce, stavebný dozor

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Realizácia investičnej akcie - 428 444,00 eur

**Stav prípravy:** Rozhodnutie o pridelení nenávratného finančného príspevku pripravené na podpis na MPA RV SR, prebieha verejné obstarávanie

24.)

**Názov investičnej akcie:** Rekonštrukcia elektroinštalácie - odstránenie havarijného stavu v objekte šatní GFC Grinava v Pezinku

**Finančné prostriedky schválené MsZ č. 19/2014 zo dňa 18.02.2014:**

Realizácia investičnej akcie - 10 000,00 eur

**Stav prípravy:** Realizácia 3-4/2014, cena diela podľa ZoD - 7 958,89 €, ukončenie 04/2014

25.)

**Názov investičnej akcie:** Projektové dokumentácie, Rekonštrukcie a modernizácie v ZŠ a MŠ:

MŠ Vajanského – Rekonštrukcia kotolne - vypracovanie PD a realizácia

MŠ Záhradná – Rekonštrukcia elektrických rozvodov - vypracovanie PD a realizácia

MŠ gen. Pekníka – Rekonštrukcia kotolne - vypracovanie PD a realizácia

ZŠ Fándlyho – Rekonštrukcia elektrických rozvodov - príprava PD, realizácia v r. 2015,

– Rekonštrukcia šatní a WC – žiadosť o príspevok MF SR

ZŠ Na bielenisku – Stavebné úpravy pre zabezpečenie požiarnej ochrany stavby – zo zákona

ZŠ Kupeckého – Rekonštrukcia terasovej dlažby k projektu ISRMO - realizácia

**Finančné prostriedky schválené MsZ:**

Projektové dokumentácie pre ZŠ a MŠ v sume 15 000,00 eur

Rekonštrukcie a modernizácie ZŠ a MŠ v sume 208 000,00 eur

**Stav prípravy:** Z dôvodu havarijných stavov v MŠ a ZŠ sa tieto investičné akcie realizujú v roku 2014 priebežne