

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 24.06.2021

bod: 23.

23. Informácia o investičných akciách

PREDKLADÁ: Ing. Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a ŽP
SPRACOVALI: Ing. Igor Vavrovič, referent výstavby
Silvia Nestarcová, referent výstavby
Ing. Gabriela Repová, referent úverov zo ŠFRB a výstavby
Ing. Tomáš Buzgo, referent dopravy
Michal Talapka, referent výstavby

UZNESENIE MsZ č. 1-...../2021

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

berie na vedomie

Informáciu o investičných akciách

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami

Rozpracovanosť investičných akcií - Jún 2021
MsÚ Pezinok - odd. výstavby a životného prostredia

			Akcia	Rozpočet	Stav	Termín realizácie / dodanie	Stav rozpracovanosti akcie
ZŠ Orešie							
09.2.1.1	717002	9.2.1	Rekonštrukcia telocvične	10 091 €	Ukončené	3/2021	Vyplatenie zadržovaných finančných prostriedkov z roku 2020.
ZŠ Fándlyho							
09.2.1.1	716	9.2.1	PD zateplenie malej budovy	4 496 €	Plánované	6-12/2021	Príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania
MŠ Cajlanská							
09.1.1.1	716	9.1.1	Svetlotechnický posudok pre stavbu "Pristavba MŠ Cajlanská ul."	504 €	Ukončené	5/2021	Súčasťou stavebného konania, a povinná príloha pri predkladaní žiadosti o NFP
Grinava dažďová kanalizácia							
05.2.0	717001	12.3.	Vybudovanie dažďovej kanalizácie	600 000 €	Plánované		Začiatok realizácie: 25.- 26.týždeň 2021
Hradby							
08.2.0	716	11.3	Vypracovanie Architektonicko-historického výskumu Mestského opevnenia v Pezinku	8 500 €	Rozpracované	12/2021	Z dôvodu pandemických opatrení nebolo možné realizovať výskum hradieb v súkromných objektoch.
Budova Kollárova 1							
06.6.0	717002	3.2	Rekonštrukcia strechy	83 500 €	Rozpracované	7-10/2021	Z dôvodu pandémie je omeškaná dodávka základných stavebných materiálov (škridľa, tepelná izolácia). Dohodnutý začiatok realizácie so zhotoviteľom: 19.07.2021
Stará radnica							
06.6.0	716	3.2	PD - Debarierizácia budovy - Výtah v Starej radnici	2 000 €			Projektová dokumentácia výtahu sa nebude realizovať
06.6.0	717001	3.2	Debarierizácia budovy - Výtah v Starej radnici	70 000 €			Realizácia výtahu sa nebude realizovať
Detské ihriská - revitalizácia							
06.2.0	717002	12.2.1	Detské ihrisko Za hradbami	233 511 €	Ukončené	6/2021	
06.2.0	717002	12.2.1	Detské ihrisko Za hradbami 34		V príprave	6-8/2021	Príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania, výber dodávateľa, realizácia, spolufinancovanie z Nadácia EPH výška dotácie 10 000,00 eur
06.2.0	717002	12.2.1	Detské ihrisko 1.mája		V príprave	7-9/2021	Príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania, výber dodávateľa, realizácia z rozpočtu mesta pre rok 2021
Kontajnerové stojiská							
06.2.0	716	1.3.	PD - kontajnerové stojiská po meste	6 000 €	V príprave	7-9/2021	Príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania
06.2.0	717001	1.3.	Realizácia kontajnerových stojísk po meste	130 000 €			

Kompostáreň							
05.6.0	716	6.1.1	PD - Kompostáreň pre ÚR	6 000 €	Ukončené	5/2021	Kompostáreň pre UR, Verejná vyhláška k 22.06.2021, právoplatné SP do konca roka 2021. Realizácia verejného obstarávania pre techniku a samostatne pre stavebné práce 2021
05.6.0	717001	6.1.1	Realizácia Kompostárne - spolufinancovanie projektu	150 000 €			Žiadosť o NFP bola predložená 30.12.2020 a je na hodnotení. Prešla formálnou kontrolou, teraz čakáme na odborné posúdenie.
Odpadové hospodárstvo							
05.6.0	716	6.1.1	PD - transformácia odpadového hospodárstva v Pezinku	35 000 €	Ukončené	6/2021	Prezentácia projektu na MsZ 24.06.2021
Cyklochodník Pezinok - Limbach							
06.2.0	717001	1.3	Vybudovanie cyklochodníka - stavebné práce - kofinancovanie mesto	749 566 €	Rozpracované	6-12/2021	Projekt je pripravený k realizácii, dodávateľ je vysúťažovaný. Dokumentácia k verejnému obstarávaniu je na kontrole Riadiacim orgánom BSK.
06.2.0	717001	1.3	Vybudovanie cyklochodníka - stavebné práce - grant	685 434 €	Rozpracované	6-12/2021	
Pasport							
04.5.1	716	7.1	PD - pasport komunikácii a dopravného značenia	20 000 €	Plánované	7-9/2021	Príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania, zakreslenie aktuálneho stavu, návrh na redukciu, alebo doplnenie dopravného značenia, v súlade s vyhl. 30/2020, uličné čiary, samostatné vrstvy pre zvislé a vodorovné dopravné značenie, zosúladenie s územným plánom.
04.5.1	716	7.1	PD - Kapacitné posúdenie súčasného stavu miestnych komunikácii	6 398 €	Ukončené	1/2021	Vyplatenie zadržovaných finančných prostriedkov z roku 2020.
Dom Jána Kupeckého							
06.2.0.	717002	3.2	Rekonštrukcia objektu	130 000 €	Plánované	7-12/2021	Vybudovanie komunitnej záhrady, vytvorenie galérie v interiéri, nevyhnutné stavebné úpravy podľa PD
Revitalizácia ulice M.R.Štefánika							
06.2.0.	716	12.1.	PD - revitalizácia	5 000 €	Plánované	7-12/2021	Príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania - revitalizácia pravej strany ulice od Radničného námestia
06.2.0.	717002	12.1.	Realizácia	5 000 €			
Zberný dvor							
05.6.0	716	6.1.1	PD - Zberný dvor	10 000 €	Rozpracované		Príprava PD pre zriadenie zberného dvora pri kompostárni
PD- miestne komunikácie							
04.5.1	716	7.1	PD - Rekonštrukcia vozoviek	5 000 €			
04.5.1	716	7.1	PD - komunikácia - Severný obchvat	30 000 €	Plánované	7-12/2021	Príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania- Zabezpečenie prípravných prác, PD vypracovať s možnosťou na 2 samostatné etapy: I.etapa (križ. Okružná SNP po Fajgalskú cez parcelu 5255/10) dĺžka 400 m, II.etapa (Fajgalský most - Hasičská) dĺžka 500 m
04.5.1	716	7.1	PD - Križovatka Komenského -Drevárska-Bratislavská	14 000 €	Rozpracované	7-12/2021	v 12/2020 dodaný projekt pre SP, v roku 2021 bude realizovaný hydrogeologický prieskum

v Pezinku: 6/2021

Spracovali: S. Nestarcová, Ing. Vavrovič, Ing. Repová, Ing. Buzgo, M.Talapka