

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 17.09.2013

číslo: 14.

**Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za
I. polrok 2013 a tematické previerky HK**

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor
SPRACOVAL: Ing. Renáta Klimentová, odd. ŽP, KS a D
Ing. Janka Sandtnerová, HK

Prerokované v komisii: Územného plánovania, výstavby a životného prostredia dňa 09.09.2013

UZNESENIE MsZ č. 1 -/2013

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Správu o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2013
a tematické previerky HK

v predloženom znení

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami

Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2013

Firma **Petmas s.r.o.** zabezpečuje pre Mesto Pezinok verejnoprospešné služby na základe zmluvy o dielo „**Zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre Mesto Pezinok**“, zo dňa 23.04.2007, účinnej od 01.01.2008 v rozsahu uvedenom v Článku II, Predmet zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok vykonávať počas účinnosti tejto zmluvy verejnoprospešné služby v meste Pezinok (katastrálne územie Pezinok, katastrálne územie Grinava) vychádzajúci z predmetnej objednávky podľa každoročných požiadaviek.

Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2013 bol prijatý na zasadnutí MsZ v Pezinku dňa 13.12.2012, kde boli určené finančné prostriedky na zabezpečenie verejnoprospešných služieb.

Harmonogram dohodnutého finančného objemu na rok 2013 k zmluve o dielo „Zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre Mesto Pezinok“ zo dňa 23.04.2007 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25.06.2009, v znení dodatku č. 2 zo dňa 25.02.2012, v znení dodatku č. 3 zo dňa 22.05.2012 a v znení dodatku č. 4 zo dňa 02.01.2013 bol dojednaný v ročnom finančnom objeme **1.273.220€**.

Oddelenie životného prostredia - finančné prostriedky, rok 2013

funkčná a ekonomická klasifikácia	Rozpočet		finančné prostriedky v položkách so zapracovanými úpravami k 30.06.2012	Zmluvný partner PETMAS spol. s r.o.	Ostatní dodávatelia
	PETMAS s.r.o.	ostatní dodávatelia			
04.5.1.3 Miestne komunikácie	172.800,00		+14.598,00 dotácia z Ministerstva -603,00 do špec. zariad. – fotopasce - 04.5.1.3/633055		
635006 údržba MK	152.800,00	20.000,00	186.795,00	+14.598,00 dotácia zo štátu 167.398,00	19.397,00
635006 budovanie kontajnerových stojísk	5.000,00		5.000,00		5.000,00
04.5.1.3 Čistenie mesta	205.200,00		+603,00 z 04.5.1.3/635006 Miestne komunikácie		
637004/0609 čistenie mesta	97.000,00	2.000,00	+ 50.570,00 z RF do ZU mimoriadna okolnosť	97.000,00	2.000,00
637004/019904 Vinobranie	11.700,00	0,00		11.700,00	0,00
637004 zimná údržba	94.500,00	0,00	256.373,00	145.070,00	0,00
633055 špeciálne zariadenia	0,00	0,00			603,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1.115.000,00		- 10.000,00 do 04.2.1/642001- poľnohospodárstvo		- 10.000,00 do 04.2.1/642001- poľnohospodárstvo
637004 likvidácia TKO	751.400,00	0,00	- 500,00 do 06.6.0/637004- zástavy, tribúny	+8.657,00 z Rec. fondu 760.057,00	- 500,00 do 06.6.0/637004- zástavy, tribún
637004 uloženie odpadu - Dubová	0,00	300.000,00	-20.000,00 Recyklačný fond		0,00
637004 uloženie BRO – EBA	0,00	30.600,00	+ 28.657,00 Recyklačný fond		289.500,00
637004 zhodnotenie odpadu	0,00	33.000,00	1.113.157,00		30.600,00
					33.000,00
05.2.0 Ochrana ŽP neklasifikovaná	1.000,00				
633006 evid. známky psov, sáčky	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
637005 odstraňovanie eko. havárií	0,00	0,00		0,00	0,00
06.2.0 Verejná zeleň	199.320,00				
635006 verejná zeleň	154.320,00	5.000,00	199.320,00	154.320,00	5.000,00
635006/060410 údržba DI	40.000,00	0,00		40.000,00	0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	70.000,00				
635006 VO	65.000,00	5.000,00	70.000,00	65.000,00	5.000,00
06.6.0 ostatné služby	1.000,00		+500,00 z 04.5.1.3/635006 Miestne komunikácie		
637004 zástavy, vlajky, tribúny	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
04.2.1 Poľnohospodárstvo	5.000,00				
637004 revitalizácia krajiny	0,00	5.000,00	+1.000,00 z 04.7.3/635006 cestovný ruch +743,00 z vratiek a dobývacích priestorov +10.000,00 z 05.1.0/637004 uloženie odpadu Dubová +25.000 z RF havária MsZ 27.6.2013 -1.000,00 nákup GPS kataster		40.743,00
			40.743,00		
04.7.3 Cestovný ruch	1.000,00		-1.000,00 do - 04.2.1/642001 poľnohospodárstvo		0,00
635006 úprava a údržba NCH	0,00	1.000,00	0,00		
Σ	1.775.320,00		1.873.888,00	1.442.045,00	431.843,00

ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE a DETSKÝCH IHRÍSK

Verejnú zeleň spravujeme v náväznosti na členenie plôch zelene podľa „Pasportizácie a inventarizácie zelene v meste Pezinok“ (1998). V roku 2013 pracujeme s aktualizovanými výmerami jednotlivých plôch. Práce sú zadávané podľa potreby na základe spoločných obhliadok odborných pracovníkov Oddelenia životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy MsÚ Pezinok a pracovníkov spoločnosti PETMAS. Následnú kontrolu kvality a objemu vykonaných prác uskutočňujeme v priebehu každého mesiaca v roku. V údržbe verejne prístupných ihrísk a ihrísk v areáloch materských škôl sa väčšina finančných prostriedkov vyčerpá na jarnú „úplnú“ výmenu piesku v pieskoviskách.

Väčšie akcie v údržbe verejnej zelene a detských ihrísk, zrealizované v I. polroku 2013:

<i>kosenie trávnikov:</i>	výmera: 259.000 m ²	počet kosení: 1,5x	cena: 23.260 €
<i>kosenie burinísk:</i>	výmera: 19.630 m ²	počet kosení: 1x	cena: 10.705 €
<i>úplná výmena piesku na DI:</i>	objem: 225 m ³		cena: 19.973 €
<i>polievanie:</i>	objem: 95 m ³		cena: 7.997 €

*Za hodnotené obdobie I.-VI. 2013 bolo PETMAS-om na údržbu verejnej zelene a detských ihrísk vyčerpaných celkom **95.845,95 €** (čo zodpovedá približne 49 %-ám).*

Celkový rozpočet	Rozpočet zmluvný partner		Plnenie zmluvný partner PETMAS s.r.o.	Rozpočet ostatní dodávateľa	Plnenie ostatní dodávateľa
199.320,00 €	Verejná zeleň	154.320,00€	72.043,09€	5.000,00€	0,00
	Detské ihriská	40.000,00€	23.802,86€	0,00	0,00

ČISTENIE MESTA

Kapitola ČISTENIE MESTA zahŕňa položky čistenie mesta, Vinobranie a zimná údržba

ČISTENIE MESTA

Práce sa vykonávali podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu prác a objednávkami zadávanými priebežne podľa potreby. Vzhľadom na nižší rozpočet ako bol minulý rok, sa cesty počas horúčav polievali iba na zadanie p. primátora a prestali sa umývať sklené výplne zastávok mimo centra mesta. V prvom polroku r. 2013 sa minulo 48 613,17 €, čo zodpovedá 50,11 % z plánovaného rozpočtu.

Podľa harmonogramu sa vykonali nasledovné práce:

Zametanie ciest v centre mesta a mimo centra mesta – po skončení zimnej údržby v polovici marca sa začala letná údržba ciest, t.j. strojové zametanie v pravidelných intervaloch. Harmonogram je nastavený tak, aby sa za mesiac zamietlo celé mesto, ulice v centre každý týždeň. Za pol roka sa zamietlo 318 960 m ulíc, Mesto stáli tieto práce 8 565,87 €.

Zametanie zastávok MHD v centre a mimo centra mesta – zastávky na Holubyho ul. sa zametajú 1 x týždenne celý rok, mimo centra 2 x mesačne, tieto práce stáli 1 993,32 €.

Vysýpanie košov v centre a mimo centra mesta – 315 ks košov v meste sa pravidelne vysýpa v intervaloch zohľadňujúcich ich umiestnenie. Na tieto práce sa minulo 14 772,64 €.

Čistenie centra mesta – čistenie sa v letnom období (od začiatku marca do polovice decembra) robí 5 x týždenne, v zimnom období sa čistí 3 x týždenne. V sobotu a v nedeľu je čistenie zabezpečené po 4 hodiny. Na čistenie centra mesta sa za pol roka minulo 9 208,26 €.

Čistenie zastávok v centre – práce stáli 861,75 €.

Jarné zametanie - po zime v marci a apríli sa mesto ručne pozametalo od zimného posypu. Pracovníci firmy Petmas s.r.o. celkovo zamietli od zimného posypu plochu 129 808 m² za 8 506,01 €.

Kosenie krajníc v rekreačných oblastiach – v júni sa pokosilo 34 745 m² plochy popri cestách za 1 837,18 €. Pred zimou sa krajnice pokosia ešte raz.

Čistenie verejných priestranstiev – pracovníci fy Petmas čistili 10 vybraných lokalít v celom meste. Ide o verejné priestranstvá, ktoré sú frekventované alebo znečisťované po vetre, padajúcim lístím a pod. Na tieto práce sa minulo 2608,62 €.

Iné práce (na objednávku): na objednávku sa zabezpečovali práce, ktoré nie sú zahrnuté v harmonograme opakujúcich sa prác ale svojim charakterom sem patria. Napr. oprava smetných košov, čistenie námestia po Keramických trhoch. Tieto práce sa vykonali za 259,52 €.

Zmluvný partner fa Petmas s.r.o. vykonával práce podľa požiadaviek Mesta zodpovedne a bezodkladne. Spoluprácu so zmluvným partnerom hodnotíme ako veľmi dobrú.

V roku 2013 sú pri čistení mesta vyžívaní aj aktivační pracovníci. Jedná sa síce o nepravidlene zadávané práce, no v konečnom dôsledku nie je ich rozsah zanedbateľný.

ZIMNÁ ÚDRŽBA

Pred začiatkom údržby si pracovníci Mesta dohodli s firmou Petmas s.r.o. rozsah prác, dohodli si pohotovosti vozidiel a technikov, resp. nevyhnutný rozsah údržby tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť miestnych komunikácií v meste a aj hlavných ťahov v rekreačných oblastiach Kučisďorf, Leitne, Slnčné údolie a Stupy.

Vzhľadom na dlhotrvajúcu zimu nepostačoval rozpočet 94 500 € na vykrytie nákladov spojených s nevyhnutnou údržbou počas zimy. Za práce v zimnej údržbe bolo zaplatené 144 948,31 €, z toho 50 448,31 € sa platilo z rezervného fondu, čo bolo schválené v MsZ.

Celkový rozpočet	Rozpočet zmluvný partner		Plnenie zmluvný partner PETMAS s.r.o.	Rozpočet ostatní dodávateľa	Plnenie ostatní dodávateľa
256.373€	Čistenie mesta	97.000,00€	48.613,19€	2.000,00	0,00
	Zimná údržba	145.070,00€	144.948,31€	0,00	0,00
	Vinobranie	11.700,00€	0,00	0,00	0,00
	fotopasce	0,00	0,00	603,00	603,00€

Fotopasce boli obehnané v I. polroku a uhrádzané v II. polroku 2013

ZÁSTAVY, VLAJKY, TRIBÚNY

V tejto oblasti sa oproti minulosti odbúrali niektoré služby (napr. zábrany a stojany na odpadové koše si Mesto zabezpečilo vlastné, nemusí ich prenajímať), preto sa aj znížil rozpočet oproti minulému roku o 600 €. Napriek tomu bol tento rozpočet po júni prekročený o 23,24 €. Okrem vyvesenia a zvesenia zástav a vlajok pri sviatkoch sa najviac peňazí minulo na zabezpečenie akcie Keramické trhy. Na zabezpečenie prác do konca roka boli v tejto položke v mesiaci 07/2013 navýšené finančné prostriedky, presun vo výške 500,00€.

Celkový rozpočet	Rozpočet zmluvný partner	Plnenie zmluvný partner PETMAS s.r.o.	Rozpočet ostatní dodávateľa	Plnenie ostatní dodávateľa
1.500,00€	1.500,00€	1.023,24€	0,00	0,00

NAKLADANIE S ODPADMI

Kapitola NAKLADANIE S ODPADMI obsahuje položky likvidácia TKO a uloženie odpadu-Dubová.

LIKVIDÁCIA TKO

V rámci likvidácie tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa vykonali nasledovné práce:

Vývoz odpadu z domácností – vývoz netriedeného odpadu a separátov z bytových a rodinných domov podľa vopred vypracovaného harmonogramu stál 211 160,38 €.

Vývoz odpadu z firiem – vývoz sa robil podľa vývozného kalendára, ktorý si určí každá firma podľa svojich potrieb. Vzhľadom na to, že firmy majú množstvový zber, často dochádza k zmenám, sledovanie všetkých zmien a prispôbovanie vývozu je veľmi náročné. Za túto službu Mesto zaplatilo 62 785,77 €.

Vývoz odpadu z cintorínov – vývoz z 1100 l kontajnerov 1 x týždenne zo všetkých troch cintorínov stál 3 325,68 €.

Vývoz odpadu z rekreačných oblastí – vývoz z 1100 l kontajnerov z RO Leitne, Slnčné údolie, Stupy, Kučisďorská dolina, veľkokapacitného kontajnera z RO Krkavec a 240 l nádob z RO Baba sa robil podľa harmonogramu, táto služba stála 5 699,58 €.

Čistenie kontajnerových stanovišť v meste – raz týždenne boli vyčistené a odvezený objemný odpad z kontajnerových stanovišť na sídliskách za 17 529,27 €. Okrem čistenia sa zvlášť odvážal biologický odpad – v zime vianočné stromčeky, v lete konáre z orezov od obyvateľov.

Čistenie kontajnerových stanovišť v rekreačných oblastiach – v rekreačných oblastiach sa čistili 1 x týždenne stanovišťá s 1100 l kontajnermi, Mesto zaplatilo 6 680,83 €. Veľmi zlá situácia je na prvom stanovišti v Kučisďorskej doline, kde evidentne sa odpad dováža a ukladá mimo kontajnerov. Vyčistenie je náročné a niekedy si vyžaduje nasadenie mechanizmov na odvoz stavebného odpadu.

Zberné miesto nebezpečných odpadov – celkové náklady na prevádzku zberného miesta v sídle firmy Petmas s.r.o. predstavujú sumu 7 175,39 €. Zberné miesto je otvorené pre obyvateľov Pezinka od pondelka do soboty.

Prevoz zvyšného netriedeného odpadu na skládku v Dubovej – z domácností, z firiem, rekreačných oblastí a cintorínov sa vozil v zberových autách, táto služba stála 36 016,09 €.

Prevoz objemného odpadu z Pezinka na skládku v Dubovej - stál Mesto 8 130,07 €. Odpad z čistenia kontajnerových stanovišť v meste aj v rekreačných oblastiach a z uličných košov sa zhromažďoval v lanovom nakladači na dvore firmy Petmas s.r.o. a plný sa odviezol na skládku.

Likvidácia drobného stavebného odpadu (DSO) – od septembra 2012 Mesto vozí drobný stavebný odpad od občanov do firmy Metal-Eco Servis spol. s r.o. (do lomu). Mesto uhradilo za uloženie 267,55 t DSO v prvom polroku 2 813,33 €.

Iné práce – jedná sa o pravidelný vývoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov z Glejovky, vývoz odpadu a separátov z Fajgalskej cesty počas jarného upratovania, práce spojené s čistením a vývozom odpadu z nelegálnych skládok, náklady fy Petmas s.r.o. na sledovanie množstiev odpadu, odvoz odpadu po aktivačných pracovníkoch, prenájom nádob a odvoz odpadu z akcií Rybárske preteky, čistenie okolia Grinavských jazier. Tieto práce a služby stáli Mesto 9 072,07 €.

Platba za odber biologického odpadu:

– odpad z nádob v rodinných domoch sa vozil do firmy EBA, s.r.o. prevádzka Pezinok na spracovanie. Mesto má s fa EBA s.r.o. zvlášť zmluvu „Na odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu“ a aj vyčlenené finančné prostriedky na túto službu vo výške 30 600 eur. Z tejto sumy sa za pol roka zaplatilo za odber 578,47 ton bioodpadu 11 801,5 eur.

- odpad z verejnej zelene (konáre, tráva, listie) sa vozil do firmy JV Intersad, s.r.o. vo Svätom Juri. Za odber 253,08 tohoto odpadu Mesto zaplatilo 2 360,75 €.

Uloženie komunálnych odpadov – v prvom polroku sa ukladali komunálne odpady na skládku odpadov v Dubovej na základe samostatnej zmluvy o uložení odpadu. Za uloženie komunálnych odpadov Mesto zaplatilo 125 044,37 €.

Od 1. januára do 30. júna 2013 bolo uložených na skládku 3319,78 t odpadu (z toho odpad 200301 – zmesový komunálny odpad 3022,57 t, odpad 200307 – objemný odpad 297,21 t).

Celkový rozpočet	Rozpočet zmluvný partner		Plnenie zmluvný partner	Rozpočet ostatní dodávateľa	Plnenie ostatní dodávateľa
1.113.157,00 €	Likvidácia TKO	760.057,00€	372.749,21€	0,00	0,00
	Uloženie BRO - EBA	30.600,00€	11.801,50€	0,00	0,00
	Uloženie Dubová	300.000,00€	125.044,37€	0,00	0,00
	Zhodnotenie odpadu	33.000,00	---	---	---

Zámer s predpokladom likvidovať časť TKO z rodinných domov zhodnocovaním v roku 2013 nebude realizovaný. V súčasnosti prebieha príprava verejného obstarávania „**Odber a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov**“.

MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Za obdobie 1.- 6. mesiac 2013 sa v kapitole „Bežná údržba MK“ zrealizovali vysprávkvy výtlkov miestnych komunikácií, obnova a údržba vodorovného a zvislého dopravného značenie, opravy dopravných zariadení, čistenie kanalizačných vpustí a opravy komunikácií štrkodrvou. Opravy súvislejších úsekov MK sa uskutočnili na tých najfrekvencovanejších a najpoškodenějších MK. Boli to najmä MK na uliciach Suvorovova, SNP, Rázusova, Meisslova. Miestne opravy MK boli vykonané aj na Slnečnej, Komenského, Radničnom námestí a v Grinave. Asfaltovanie bolo zahájené v marci a pokračuje podľa potreby doteraz. Čo sa týka jednotlivých činností z hľadiska nákladov, tak najväčšiu položku v prvom polroku 2013 tvorí asfaltovanie MK a to 47 747,36€. Súčasťou asfaltovania je aj likvidácia vybúraných asfaltov, na ktorú bolo vynaložených 3 876,44€. Ďalšími činnosťami sú obnova a údržba vodorovného dopravného značenia (2 288,31€) a výmeny a opravy zvislého DZ (4 229,82€).

Nezanedbateľná čiastka bola vynaložená na vysprávkvy výtlkov na MK studenou zmesou RTB, ktorá sa používa v zimných mesiacoch keď sa ešte „nevaria“ teplé asfalty (5 951,86€). Po zimnej údržbe bola tiež potrebná oprava spomaľovacích prahov.

Z kapitoly MK je tiež financovaná údržba, opravy a revízie cestnej svetelnej signalizácie na priechodoch v Grinave a na križovatkách Holubyho – Jesenského a pri poliklinike.

Zo štátneho rozpočtu bolo na opravy MK po dlho trvajúcej zime poskytnutých 14 598,-€ pričom táto čiastka bola použitá na vysprávkvy najmä na uliciach Rázusova a Meisslova.

Celkový rozpočet	Rozpočet zmluvný partner	Plnenie zmluvný partner PETMAS s.r.o.	Rozpočet ostatní dodávateľa	Plnenie ostatní dodávateľa
186.795,00€	167.398,00€	88 238,70€	19.397,00	2.045,38€

2.045,38 – Ročná kontrola radičov a prvkov v zmysle servisnej zmluvy SCC Holubyho ulica-spoločnosť VIAPRO, s.r.o.Hodžova 20, Trnava

VEREJNÉ OSVETLENIE

Z kapitoly „Údržba VO“ sa uskutočňuje bežná údržba verejného osvetlenia a vežových hodín. V prvom polroku 2013 sa uskutočnila výmena stĺpa VO na Muškátovej ul., ktorý bol vo vnútrobloku a doplnenie jedného svetelného bodu na Kutuzovovej. Tiež bolo dokončené zahusťenie svetelných bodov na Cajlanskej ul. v počte 34ks, kde bola situácia dlhodobo nevhodujúca.

S rozrastajúcou sa výstavbou pribúdajú aj svetelné body na údržbu. Do správy a údržby bolo prebraté verejné osvetlenie na v areáli UNIGALu (bývalá slepičkáreň), a na ul. dona Sandtnera, . V rámci údržby, revízií a odstraňovania závad z revízií sa staré neopraviteľné lampy postupne vymieňajú za výkonnejšie a úspornejšie. Okrem oprav porúch sa na svietidlách vymieňajú aj výbojky a žiarivky za modernejšie a najmä úspornejšie. V súvislosti s výkyvmi počasia spojenými s prudkým nárazovým vetrom treba spomenúť aj urgentné opravy VO po týchto veterných smrštách. Problémom sú aj opravy káblových porúch na starých podzemných rozvodoch, nakoľko na ich odstránenie je potrebné vytýčenie pracovníkmi ZSE, čo je pomerne nákladné (vytýčenie jednej poruchy 500€). Z tejto kapitoly je tiež financovaná montáž resp. demontáž vianočnej výzdoby.

Celkový rozpočet	Rozpočet zmluvný partner	Plnenie zmluvný partner	Rozpočet ostatní dodávateľa	Plnenie ostatní dodávateľa
70.000,00 €	65.000,00 €	34.274,89 €	5.000,00 €	0,00

Od konca roka 2011 Mesto Pezinok vstúpilo do rokovaní s mnohými spoločnosťami ponúkajúcimi svoje skúsenosti a riešenia v oblasti energeticky úsporných technológií a technickej obnovy verejného osvetlenia. Ponúkané technológie sú rôzne a po ukončení pilotných projektov, demonštračných meraní, ktoré sú realizované v kompletných réžiách jednotlivých spoločností budú vypracované analýzy, ktoré preukážu úspory, znižovanie nákladov na spotrebu energie a znižovanie nákladov spojených s bežnou údržbou verejného osvetlenia.

Mesto Pezinok zadalo v mesiaci apríl na základe vyhodnotenia predložených cenových ponúk spoločnosti ECO-LOGIC s.r.o., Senec spracovanie „Energetického auditu verejného osvetlenia mesta Pezinok“, pre získanie komplexného obrazu - posúdenia súčasného stavu osvetľovacej sústavy v meste Pezinok v rozsahu:

- zmapovanie a popis zariadení: svietidiel, výložníkov, stožiarov, výbroj, rozvádzačov a vedení s poukazom na chyby a nedostatky
- zmapovanie svetelnej sústavy na úrovni ulíc
- spracovanie zdrojovej štruktúry a štruktúry svietidiel
- zmapovanie štruktúry podporných bodov a napájacích vedení
- zmapovanie rozvádzačov
- zadefinovanie tried osvetlenia pre jednotlivé komunikácie
- analýza nákladov na prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia
- rámcový návrh opatrení s predpokladom investičných nákladov na rekonštrukciu
- pripravenie podkladového materiálu pre zanesenie svetelných bodov do katastrálnej mapy

Energetický audit verejného osvetlenia bude podkladovým materiálom pre posudzovanie predkladaných analýz, identifikácie úspor energie a nákladov a ich prínosu a návratnosti.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Revitalizácia krajiny

Finančné prostriedky z tejto kapitoly boli v I. polroku 2013 použité na práce, ktorými sa zabezpečili opatrenia na odvedenie dažďovej vody, ktoré územie neabsorbuje. Obnovou melioračných kanálov môžeme sledovať dva prínosy a to nezaplavovanie spodných lokalít a ochranu asfaltových ciest.

Celkový rozpočet	Rozpočet zmluvný partner	Plnenie zmluvný partner	Rozpočet ostatní dodávateľa	Plnenie ostatní dodávateľa
41.743,00€			41.743,00€	5.953,86

Krajne nepriaznivý stav odvodnenia na par. č. 5722, k.ú. Pezinok vo vinohradoch vyžadujúci vyústil do havarijného stavu, čoho dôsledkom bol zosuv pôdy s prepadosť asfaltovej cesty, vyžadujúci si okamžité riešenie.

Opravu narušeného rúrového odvodňovacieho kanálu, ktorý bol príčinou vymývania okolia a následného prepadosť svahu. Odstránením nežiaduceho stavu sa vytvorili podmienky pre zaistenie bezpečnosti osôb a bezpečnosti užívania cesty.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí dňa 27.06.2013 schválilo Uznesenie MsZ č. 86/2013, schválilo rozpočtové opatrenie na odstránenie havarijného stavu – oprava odvodnenia vo vinohradoch, lokalita nad Kejdou v sume 25.000,00€s DPH z rezervného fondu.

V Pezinku, 22.08.2013

spracoval: Ing. Renáta Klimentová, vedúca oddelenia ŽP, KS a D

MESTO PEZINOK

Útvar hlavnej kontrolórky, kontrola@msupezinok.sk, 033/ 6901 105, 108

Stanovisko

k správe o zabezpečení plnenia verejnoprospešných služieb za 1. polrok 2013. na vybranej rozpočtovej položke.

Stanovisko HK je spracované na podklade kontroly č. 23/2013, ktorá bola vykonaná mimo rámec Plánu kontrolnej činnosti útvaru HK v II. polroku 2013.

Následná finančná kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu správnosti a úplnosti účtovných dokladov, ktorými sa preukazovalo vykonanie služby či dodanie tovaru v zmysle Zmluvy o dielo „Zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre Mesto Pezinok“ so zmluvným partnerom Petmas spol. s r.o. na vybranej rozpočtovej položke.

Následnou finančnou kontrolou boli za obdobie 1. polroka 2013 skontrolované faktúry, ktorými sa zabezpečovali verejnoprospešné služby z rozpočtu Mesta Pezinok obsiahnuté v rozpočtovej položke:

- Funkčná klasifikácia: 05.1.0 – nakladanie s odpadmi
- Ekonomická klasifikácia: 637 004 – všeobecné služby – preprava, uloženie TKO

Celkový objem rozpočtovej položky bol 459 720 €. Predmetom kontroly bolo 22 dodávateľských faktúr s prílohami. Došlé faktúry obsahovali všetky náležitosti účtovných dokladov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ku každej faktúre bol položkový rozpis prác a služieb podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Predmetom kontroly boli všetky položky, ktoré boli rozpísané v prílohe faktúry v časti „likvidácia tuhého komunálneho odpadu“. Vo všetkých prípadoch bola vykonaná predbežná finančná kontrola v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. v pl.znení, t.j., že pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom. Odsúhlasené bolo vecné plnenie dodaných tovarov a služieb v nadväznosti na platné cenníkové ceny zo schválenej Zmluvy o dielo s doplnkami. Na zabezpečenie špeciálnych služieb sú uzatvorené samostatné objednávky, resp. je cena odsúhlasená a potvrdená oboma zmluvnými stranami. Vykonaná kontrola bola bez zistení.

Plnenie rozpočtu vybraných položiek - údaje v €

FK a EK	Popis položky	Rozpočet	úpravy	Rozpočet po úprave	Skutočné čerpanie k 30.6.2013
04.2.1 637004	Revitalizácia krajiny	5 000	36 743	41 743	5 954
04.5.1.3	Miestne komunikácie	0	603	603	0
	Tovary-fotopasce				
04.5.1.3 635 006	Miestne komunikácie	177 800	13 995	191 795	90 284
	Údržba a oprava				
04.5.1.3 637 004	Čistenie mesta -priebežné	205 200	50 570	255 770	193 562
	Čistenie po Vinobraní				
05.1.0 637 004	Nakladanie s odpadmi	1 115 000	- 1843	1 113 157	459 720
	Likvidácia TKO, preprava na skládku a uloženie				
06.4.0 635 006	Verejné osvetlenie	288 000		288 000	193 580
	Údržba a oprava				
06.6.0 637 004	Ostatné služby	1 000		1 000	1 023
	Tribúny, vlajky				
06.2.0 635 006	Verejná zeleň-bežná	199 320		199 320	93 562
	údržba a údržba dets. ihrisk				
	S P O L U	1 991 320	100 068	2 091 388	1 037 685

IV. Záver:

Povinnosť zabezpečiť verejnoprospešné služby vyplýva priamo zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V zmysle ust. § 4 ods. 3) písm. g) „*Obec pri výkone samosprávy: zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu*“.

Verejnoprospešné služby ktoré zabezpečuje Mesto Pezinok v rozpočtových položkách ktoré sú uvedené v prehľade „Plnenie rozpočtu vybraných položiek“ sú v celkovom objeme za I. polrok 2013 plnené na 49,62 % schváleného rozpočtu (po zapracovaní rozpočtových úprav). Práce boli vykonané v súlade s platnými a účinnými zmluvami Mesta Pezinok so zmluvnými partnermi, resp. so samostatnými objednávkami na vykonanie služby.

Je predpoklad, že rozpočtové zdroje na II. polrok 2013 vykryjú zákonné povinnosti obce pri zabezpečení verejnoprospešných služieb pre Mesto Pezinok.

V Pezinku, 22.08.2013

Vypracovala: Ing. Janka Sandtnerová
hlavná kontrolórka Mesta