

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 25.04.2017

číslo: **11.**

11. Stav prípravy investičných zámerov na rok 2017

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVALI : Ing. Renáta Klimentová – vedúca odd. výstavby a ŽP

Ing. Štefan Tančár – referent odd. výstavby a ŽP

Silvia Nestarcová – referent odd. výstavby a ŽP

Stanovisko komisie Územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 19.04.2017 bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č...../2017

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Informáciu o stave prípravy investičných zámerov na rok 2017

v predloženom znení

(a) bez pripomienok

(b) s týmito pripomienka

Informácia o stave investičných zámerov Mesta Pezinok na rok 2017

V zmysle schváleného rozpočtu mesta na rok 2017, ktorý bol schválený Uznesením MsZ č. 239/2016 zo dňa 08.12.2016 Oddelenie výstavby a životného prostredia pristúpilo k realizácii jednotlivých zámerov na rok 2017.

Stav investícií mestských, školských objektov a zariadení je k termínu 31.03.2017
v stave rozpracovanosti nasledovný:

Názov akcie		Predpokladaná cena	Vysúťažená cena	Termín realizácie	poznámka
Rekonštrukcia zasadačky MsÚ Pezinok	Interiérové vybavenie zasadačky		22 075,20 €	1-2/2017	Zrealizované
	Stavebné práce		73 576,03 €	12/2016 2/2017	Zrealizované
	TV príprava + audio + Multimediálna technika		37 932,70 €	1-2/2017	Zrealizované
Rekonštrukcia II. posch. MsÚ Pezinok	Realizácia stavby	149 000,- €	64 038,- €	7-8/2017	Príprava na realizáciu
Rekonštrukcia III. posch. MsÚ Pezinok	Projektová dokumentácia	4 320,-€		7-9/2017	Príprava súťaž. podkladov
Zabezpečenie serverovne na MsÚ	Stavebné práce	13 000,- €		7-9/2017	Príprava súťaž. podkladov
Projektové dokumentácie	Úprava plochy: parkoviská + chodníky na Bratislavskej ul. od kruh. objazdu po ul. Drevárska		5 520,-€	5/2017	Realizácia
	Chodník Šenkvickej, Viničnianska cesta	5 000,- €			V príprave
	Štúdia kruhového objazdu Šenkvickej cesta		2 016,- €	3/2017	Zrealizované
Vybudovanie parkovísk na Obrancov mieru	Stavebné práce	65 000,- €		V závislosti od vydania stav. povolenia	Prebieha územné konanie
Vybudovanie parkovísk Starý dvor	Stavebné práce	130 000,- €		V závislosti od vydania stav. povolenia	Prebieha územné konanie
Chodník na ul. Majakovského – Malokarpatská	Stavebné práce		33 704,23 €	do 10/2017	Prebieha územné konanie
Chodník na ul. Limbašská cesta	Stavebné práce	10 000,- €		V závislosti od vydania stav. povolenia	Príprava súťaž. podkladov, prebieha Územné konanie
Chodník na ul. Svätoplukova 33-49	Stavebné práce	80 000,- €		8-9/2017	Príprava súťaž. podkladov

Chodník na ul. Kalinčiakova	Stavebné práce		23 843,34 €	4-5/2017	Príprava na realizáciu
Chodník na ul. Krížna	Stavebné práce	50 000,- €		V závislosti od vydania stav. povolenia	Príprava na územné konanie – vyjadr. dotknutých org., vlast. vzťahy...
Chodník na ul. Rázusová	Projektová dokumentácia	4 000,- €			V príprave
	Stavebné práce	62 000,- €		7-9/2017	V príprave
Chodník na ul. Trnavská (od ul. Sládkovičova po ul. Mýtnu) + Nasvietenie priechodu pre chodcov	Stavebné práce	50 000,- €		5-6/2017	Prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa
Chodník na ul. Sládkovičova č. 1-13	Projektová dokumentácia	2 500,- €			V príprave
	Stavebné práce	50 000,- €		7-9/2017	V príprave
Chodník na ul. M.R.Štefánika (pred obchodným domom)	Stavebné práce		39 141,62 €	4-5/2017	Príprava na realizáciu
Chodník na ul. Myslenická (v parčíku pri pomníku)	Stavebné práce	5 000,- €		4-5/2017	Realizácia so zmluvy Petmas spol. s.r.o.
Chodník na ul. Svätoplukova (od mosta po nák. centrum na Severe)	Stavebné práce	30 000,- €		9/2017	Príprava súťaž. podkladov
Chodník na ul. Suvorovova 41,42 až k ul. Svätoplukovej 27-29	Stavebné práce	35 000,- €		4-6/2017	Výber dodávateľa
Rekonštr. plochy pred byt. domom Suvorovova 22-24	Projektová dokumentácia		950,- €		Realizácia
	Stavebné práce	30 000,- €		5-7/2017	Príprava súťaž. podkladov
Vybudovanie lávky cez potok Saulak – Dubový vršok	Stavebné práce	30 000,- €		4-6/2017	Prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa
Odvodnenie chodníka na ul. Rozálka	Stavebné práce	20 000,- €			V príprave
Vybudovanie dažďovej kanalizácie v Grinave	Stavebné práce	100 000,- €			
Rekonštrukcia kanalizácie v ZOS	Stavebné práce		27 416,41 €	2/2017	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy - Rodný dom Jána Kupeckého	Stavebné práce	70 000,- €		6-9/2017	Prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa

Cyklochodníky: - Pezinok – Limbach	Projektová dokumentácia	15 000,- €			
	Stavebné práce	715 611,- €			Prebieha územné konanie
Vybudovanie prístrešku na cintoríne na Cajle	Projektová dokumentácia (PD)	5 000,- €		5-6/2017	Spracovanie PD
	Stavebné práce	100 000,- €		V závislosti od vydania stav. povolenia	
Dobudovanie domu smútku na cintoríne v Pezinku	Projektová dokumentácia	5 000,- €		5-6/2017	Spracovanie PD
	Stavebné práce	200 000,- €			
Vybudovanie kontajnerových stanovísk po meste	Stavebné práce	30 000,- €		4-6/2017	Prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa
Úprava príjazdovej cesty k soc. byt. domu na Oreší	Stavebné práce	5 000,- €		7-8/2017	V príprave
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste	Projektová dokumentácia		23 900,- €	12/2016	Zrealizované
Rekonštr. kotolne v objekte mesta na ul. Kollárova	Stavebné práce	15 000,- €		5-6/2017	Príprava súťaž. podkladov
Futbalový štadión Pezinok	Rekonštrukcia šatní (podaná žiadosť na získanie grantu)	50 000,- €		5-7/2017	Príprava súťaž. podkladov
Rekonštrukcia soc. zariadení WC v Dome kultúry	Stavebné práce	25 000,- €		5-8/2017	Príprava súťaž. podkladov
Holubyho 22	Obnova budovy (podaná žiadosť na získanie grantu)	56 000,- €		6-11/2017	
Bytový dom Silvánová 7-21	Udržiavacie práce pre odvodnenie dažďovej vody okolo byt. domu		8 640,40 €	3/2017	Zrealizované
	Oprava prasknutej fasády		14 600,- €	2/2017	Zrealizované
MŠ Pekníkova 2	Presklopenie vonkajšieho prechodu z pavilónu A do pavilónu C		3 986,40 €	4/2017	Realizácia
	Nákup zariadenia do kuchyne - Robot univerzálny 50L	6 000,-€		5-6/2017	Príprava súťaž. podkladov
	Nákup zariadenia do kuchyne – digestor	2 150,- €		5-6/2017	Príprava súťaž. podkladov
MŠ Za hradbami 1	Rekonštrukcia soc. zariadenia WC	20 000,- €		7-8/2017	Príprava súťaž. podkladov
MŠ Svätoplukova	Nákup zariadenia do kuchyne – umývačka riadu, stole	6 500,- €		5-6/2017	Príprava súťaž. podkladov

MŠ Svätoplukova	Výmena okien		29 848,80 €	3/2017	Zrealizované
	Oprava strechy	20 000,- €		4-5/2017	Príprava súťaž. podkladov
MŠ Bystrická	Rekonštrukcia vzduchotechniky	28 000,- €		7-8/2017	Príprava súťaž. podkladov
ZŠ Fándlyho	Rekonštrukcia budovy: Zateplenie fasády, rek. strecha (podaná žiadosť na získanie grantu)	500 000,- €		6-8/2017	Prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa
	Prístrešok nad vchodom do ŠJ a školy	8 000,- €		8/2017	Prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa
ZŠ + MŠ Orešie	Rekonštrukcia soc. zariadení	10 000,- €		7-8/2017	Príprava súťaž. podkladov
	Rekonštrukcia elektroinštalácie v MŠ Orešie	8 000,- €		7-8/2017	Príprava súťaž. podkladov
	Dobudovanie samostatného kúrenia pre klub seniorov v budove MŠ	3 000,- €		8-9/2017	Príprava súťaž. podkladov
ZŠ Na bielenisku	Vybudovanie protipožiarnych dverí v objekte		30 761,64 €	3/2017	Zrealizované
	Rekonštrukcia soc. zariadení WC	20 000,- €		7-8/2017	Príprava súťaž. podkladov
	Rekonštrukcia vzduchotechniky	20 000,- €			V príprave
ZŠ Kupeckého	Navýšenie jestvujúceho závesu ochrannej siete ihriska		6 800,- €	4/2017	Realizácia
	Rekonštrukcia plochy pred ZŠ	13 200,- €			
ZUŠ	Výmena okien a dverí		24 866,40 €	7-8/2017	Príprava na realizáciu

Spracovali: Ing. Renáta Klimentová
Silvia Nestarcová
Ing. Štefan Tančár

V Pezinku: 31.03.2017