

## **Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU**

dňa : 11.04.2013

číslo : 13.

### **13. Stav prípravy investičných zámerov na rok 2013**

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok  
SPRACOVAL : Ing. Ľubica Mezeiová, vedúca OIVR a ÚP

#### **UZNESENIE MsZ č. ....../2013**

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení  
neskorších predpisov

#### **berie na vedomie**

„Stav prípravy investičných zámerov na rok 2013“,  
v znení predloženého dokumentu

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

### 13. Stav prípravy investičných zámerov na rok 2013

V zmysle rozpočtu mesta na rok 2013, ktorý bol schválený Uznesením MsZ č. 1-219/2012 zo dňa 13.12.2012, Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a ÚP pristúpilo k príprave jednotlivých zámerov.

Stav pripravenosti k termínu konania MsZ je u jednotlivých zámerov nasledovný:

1)

**Názov investičnej akcie:** Spracovanie urbanistickej štúdie pre rekreačné oblasti Slnčné údolie a Kučišdorfská dolina

**Prostriedky schválené MsZ:** 10 000,-eur

**Stav prípravy:** Prebieha rokovanie a príprava na spracovanie urbanistickej štúdie s vysúťaženým projektantom

2)

**Názov investičnej akcie:** Vybudovanie kontajnerových stanovísk

**Prostriedky schválené MsZ:** 20 000,-eur

**Stav prípravy:** Príprava projektovej dokumentácie, následne ohlásenie stavby a v II. polroku 2013 realizácia /vybraté kontajnerové stanoviská sídlisko Starý dvor, Mierová ul., sídlisko Juh/

3)

**Názov investičnej akcie:** Vybudovanie komunikácie na ul. Na bielenisku k projektu ISRMO

**Prostriedky schválené MsZ:** 60 000,-eur

**Stav prípravy:** Príprava PD - časť komunikácie, ktorá bude patriť k parkoviskám (nemôžu byť financované z NFP, parkoviská hradené z NFP (nenávratné finančné prostriedky)

3a)

**Názov investičnej akcie:** Vybudovanie komunikácie na ul. L.Novomeského k projektu ISRMO

**Prostriedky schválené MsZ:** 60 000,-eur

**Stav prípravy:** Príprava PD - časť komunikácie, ktorá bude patriť k parkoviskám (nemôžu byť financované z NFP, parkoviská hradené z NFP (nenávratné finančné prostriedky)

4)

**Názov investičnej akcie:** Vybudovanie lávky cez potok Saulak na Dubovom vršku

**Prostriedky schválené MsZ:** 25 000,-eur

**Stav prípravy:** na investičnej akcii momentálne nepracujeme

5)

**Názov investičnej akcie:** Vybudovanie parkoviska v dolnej časti na Záhradnej ulici -

**Prostriedky schválené MsZ:** 100 000,-eur

**Stav prípravy:** Príprava úpravy projektovej dokumentácie /problém odvodnenia- v riešení s projektantom/

6)

**Názov investičnej akcie:** Terminál integrovanej dopravy v Pezinku

**Prostriedky schválené MsZ + NFP + kofinancovanie:** 427 000,-€, z toho 419 000,- vysúťažená suma na realizáciu, z toho 25 000 kofinancovanie Mesta, 8 000,-eur stavebný dozor

**Stav prípravy:** Prebieha realizácia stavby, s termínom ukončenia 11/2013

7)

**Názov investičnej akcie:** Projekt ISRMO /rekonštrukcia ZŠ Kupeckého Pezinok a ZŠ Bielenisko, Revitalizácia vychádzkovej zóny Na bielenisku - pri amfiteátri/ a L. Novomeského/ za BD L. Novomeského 2-20/

**Prostriedky schválené MsZ + NFP + kofinancovanie:** 1 685 000,-eur hradené NFP + 85 000,-eur kofinancovanie + 20 000,- eur stavebný dozor

**Stav prípravy:** vypracované projektové dokumentácie – vybavujeme vyjadrenia dotknutých orgánov a následne stavebné povolenie, /školy podané na stavebné povolenie v Sv.Jure/

8)

**Názov investičnej akcie:** Rekonštrukcia športovísk – futbalový štadión na Komenského 30 v Pezinku

**Prostriedky schválené MsZ:** 30 000,-eur

**Stav prípravy:** Vybudované ústredné kúrenie v objekte, zrealizované práce ku kolaudácii, prebieha kolaudačné konanie

9)

**Názov investičnej akcie:** Rozšírenie cintorína v Pezinku

**Prostriedky schválené MsZ:** 50 000,- eur,

- z toho na vypracovanie PD pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou pre realizáciu stavby, suma PD 7 464,- eur.

**Stav prípravy:** - dodaná PD, vydané rozhodnutie o využití územia, vybavenie stavebného povolenia, určený stavebný úrad Svätý Jur

10)

**Názov investičnej akcie:** Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ŠJ ZŠ Fándlyho

**Prostriedky schválené MsZ:** 15 900,-eur

**Stav prípravy:** projektová dokumentácia dodaná zhotoviteľom v zmysle ZoD v sume 14 940,-eur (zhotoviteľ H&W Invest Bratislava), pre zvýšenie kapacity odberného miesta z dôvodu napojenia novej technológie kuchyne bola zaobstaraná PD prípojky NN v sume 120,-eur

11)

**Názov investičnej akcie:** Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Fándlyho /realizácia/

**Prostriedky schválené MsZ:** 650 000,-eur

**Stav prípravy:** predpokladaný termín realizácie 07/2013-08/2013, /závisí od verejného obstarávania/

- zverejnené verejné obstarávanie na dodanie tovaru a stavebných prác

- príprava realizácie novej prípojky NN k rekonštrukcii kuchyne ZŠ Fándlyho, úhrada bude hradená z rekonštrukcie kuchyne - príprava na verejné obstarávanie

- technická príprava stavby pred samotnou realizáciou

12)

**Názov investičnej akcie:** Modernizácia okien MŠ Za hradbami

**Prostriedky schválené MsZ:** 27 800,-eur

**Stav prípravy:** Realizácia naplánovaná na júl, august 2013.

Víťaz verejného obstarávania z roku 2012 firma INCON spol. s.r.o.

13)

**Názov investičnej akcie:** MŠ Cajlanská 7 – rozšírenie kapacity

**Prostriedky schválené MsZ:** 30 000,-eur.

**Stav prípravy:** Príprava projektovej dokumentácie na rozšírenie tried /byt po p. Kostkovej/

14)

**Názov investičnej akcie:** Rekonštrukcia sociálnych zariadení v nocľahárni

**Prostriedky schválené MsZ:** 5 000,-eur

**Stav prípravy:** rekonštrukcia sociálnych zariadení je naplánovaná na II. polrok 2013

**Stav prípravy investičných zámerov nad rámec navrhnutého rozpočtu /ďalšie priority/ pre rok 2013:**

1/

**Názov investičnej akcie:** Vybudovanie nového hlavného prívodu elektrickej energie a rozvodných skríň (podľa zoznamu priorít pre rok 2013 bod č. 1)

**Predpokladaná suma:** 14 000,- eur

**Stav prípravy:** Príprava PD na realizáciu

2/

**Názov investičnej akcie:** Rekonštrukcia elektrickej a dátovej siete MsÚ 1.poschodie (podľa zoznamu priorít pre rok 2013 bod č. 2)

**Predpokladaná suma:** 27 000,-eur

**Stav prípravy:** Stavba ohlásená na realizáciu

3/

**Názov investičnej akcie:** Odvodnenie komunikácie a rekonštrukcia Trnavská 57-63 (podľa zoznamu priorít pre rok 2013 bod č. 6)

**Predpokladaná suma:** 50 000,-eur

**Stav prípravy:** PD vypracovaná, vybavujeme vyjadrenia dotknutých orgánov potrebné k vydaniu stavebného povolenia

4/

**Názov investičnej akcie:** PD parkovisko Starý dvor (podľa zoznamu priorít pre rok 2013 bod č. 13)

**Predpokladaná suma:** 2 000,-eur

**Stav prípravy:** Príprava PD, doriešenie vzťahov k pozemkom. Realizácia je naplánovaná na II. polrok 2013 v prípade prebytkového hospodárenia za rok 2012