

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 16.04.2015

číslo : **12.**

12. Stav prípravy investičných zámerov na rok 2015

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok
SPRACOVAL : Ing. Ľubica Mezeiová, vedúca OIVR a ÚP
Silvia Nestarcová, referent OIVR a ÚP

Stanovisko Komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa
08.04.2015 bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č./2015

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov

berie na vedomie

„Stav prípravy investičných zámerov na rok 2015“,
v znení predloženého dokumentu

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

12. Stav prípravy investičných zámerov na rok 2015

V zmysle rozpočtu mesta na rok 2015, ktorý bol schválený Uznesením MsZ č. 265/2014 zo dňa 09.12.2014 Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a ÚP pristúpilo k príprave jednotlivých zámerov.

Stav pripravenosti k termínu konania MsZ je u jednotlivých zámerov nasledovný:

1.)

Názov investičnej akcie: Projekt "ISRMO"(integrované stratégie rozvoja mestských oblastí) Revitalizácia vychádzkovo - oddychovej zóny Na bielenisku - Stavebné práce

Finančné prostriedky schválené MsZ:

Realizácia investičnej akcie - 234 319,00 eur

Stav prípravy: V auguste minulého roka boli začaté stavebné práce a začiatkom roka 2015 sa pokračovalo v stavebných prácach. Koncom marca bude podaná žiadosť o kolaudáciu.

2.)

Názov investičnej akcie: Projekt "ISRMO"- Revitalizácia vychádzkovo - oddychovej zóny L. Novomeského - Stavebné práce

Finančné prostriedky schválené MsZ:

Realizácia investičnej akcie - 418 444,00 eur

Stav prípravy: V auguste minulého roka boli začaté stavebné práce a začiatkom roka 2015 sa pokračovalo v stavebných prácach. Bola podaná žiadosť o kolaudáciu.

3.)

Názov investičnej akcie: Projekt "ISRMO" - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku – Stavebné práce

Finančné prostriedky schválené MsZ:

Realizácia investičnej akcie - 503 812,00 eur

Stav prípravy: V januári 2015 boli začaté stavebné práce.

4.)

Názov investičnej akcie: Projekt "ISRMO" - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého - Stavebné práce

Finančné prostriedky schválené MsZ:

Realizácia investičnej akcie - 947 172,00 eur

Stav prípravy: Prebieha nové verejné obstarávanie

5.)

Názov investičnej akcie: Zariadenie kuchyne pre ZŠ Kupeckého k projektu "ISRMO"

Finančné prostriedky schválené MsZ:

Realizácia investičnej akcie - 61 451,00 eur

Stav prípravy: Prebieha verejné obstarávanie – dokumentácia verejného obstarávania je v riešení na Úrade pre verejné obstarávanie.

6.)

Názov investičnej akcie: Zariadenie kuchyne pre ZŠ Na bielenisku k projektu "ISRMO"

Finančné prostriedky schválené MsZ:

Realizácia investičnej akcie - 55 085,00 eur

Stav prípravy: Prebieha verejné obstarávanie– dokumentácia verejného obstarávania je v riešení na Úrade pre verejné obstarávanie.

7.)

Názov investičnej akcie: Zateplenie ZŠ Na bielenisku k projektu "ISRMO"

- Stavebné práce

Finančné prostriedky schválené MsZ:

Realizácia investičnej akcie - 160 000,00 eur

Stav prípravy: Vo februári boli začaté stavebné práce, predpokladaný termín ukončenia je do 31.05.2015.

8.)

Názov investičnej akcie: Rekonštrukcia Záhradnej ul. dolná časť II.etapa

- Stavebné práce

Finančné prostriedky schválené MsZ:

Realizácia investičnej akcie – 51 000,00 eur

Stav prípravy: Ukončené verejné obstarávanie. Realizácia podľa finančných prostriedkov mesta.

9.)

Názov investičnej akcie: Rekonštrukcia Holubyho 22

- Stavebné práce

Finančné prostriedky schválené MsZ:

Realizácia investičnej akcie 313 266,00 eur , autorský dozor 4 000,00 eur

Stav prípravy: V roku 2014 boli začaté stavebné práce na objekte, predpokladané ukončenie prác v júni 2015. Cena diela podľa ZoD je 323 058,05 eur, v roku 2014 bolo preinvestovaných 9 792,83 €.

10.)

Názov investičnej akcie: Kofinancovanie 3 projektov z Enviromentálneho fondu: Rekonštrukcia a modernizácia – ZŠ Fándlyho, MŠ Svätoplukova, Zateplenie ZŠ Na bielenisku

Finančné prostriedky schválené MsZ:

Kofinancovanie – 30 000,00 eur

Stav prípravy: V roku 2014 bola vyhlásená výzva Enviromentálneho fondu o poskytnutie podpory formou dotácie pre zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania. Mesto podalo žiadosť o dotáciu a koncom minulého roka bolo uverejnené na stránke Enviromentálneho fondu, že žiadatelia avšak prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia ale z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie a tak minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podpore.

11.)

Názov investičnej akcie: Vypracovanie projektovej dokumentácie – dopravný cyklochodník Pezinok – Limbach (súbežne s Fajgalskou cestou)

Finančné prostriedky schválené MsZ: 5 000,00 eur

Stav prípravy: Prebieha verejné obstarávanie

12.)

Názov investičnej akcie: Vypracovanie strategického dokumentu PHSR

Finančné prostriedky schválené MsZ: 7 200,00 eur

Stav prípravy: Realizácia v II. polroku 2015

13.)

Názov investičnej akcie: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu elektrickej a dátovej siete MsÚ na 2. poschodí

Finančné prostriedky schválené MsZ: 1 500,00 eur

Stav prípravy: Príprava na verejné obstarávanie

14.)

Názov investičnej akcie: Vypracovanie Zmien a doplnkov (ZaD) územného plánu (ÚPN) mesta Pezinok č. 1/2015, ktoré sa týkajú zapracovania zmien obchvatu mesta Pezinok cestou II/ 502 do platného územného plánu mesta Pezinok a napojenie navrhovaného obchvatu obce Viničné cestou II/503 na území katastra mesta Pezinok.

Finančné prostriedky schválené MsZ na projektové dokumentácie rôzne: 2 500,00 eur

Stav prípravy: Vypracovaný návrh ZaD ÚPN 1/2015 - pripomienkovanie dotknutých orgánov

15.)

Názov investičnej akcie: Rekonštrukcie a modernizácie v ZŠ a MŠ

Finančné prostriedky schválené MsZ:

Nákup prevádzkových zariadení pre ZŠ a MŠ v sume 7 000,00 eur

Rekonštrukcie a modernizácie ZŠ a MŠ v sume 18 000,00 eur

Stav prípravy: Z dôvodu havarijných stavov v MŠ a ZŠ sa budú investičné akcie realizovať v roku 2015 priebežne

Spracovali: Ing. Ľubica Mezeiová - vedúca OIVRaÚP, Silvia Nestarcová -referent OIVRaÚP