

18.01 Rozpracovanosť investičných akcií k 30.10.2019

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
SPRACOVALA: Ing. Renáta Klimentová, vedúca odd. výstavby a životného prostredia
Silvia Nestarcová, referent odd. výstavby a životného prostredia

UZNESENIE MsZ č. 1-/2019

Mestské zastupiteľstvu v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
a § 18f ods. 1, písm. e.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,

berie na vedomie

rozpracovanosť investičných akcií k 30.10.2019

- (a) bez pripomienok
- (b) s týmito pripomienkami

MsÚ Pezinok - odd. výstavby a životného prostredia
Rozpracovanosť akcií k 30.10.2019

			Akcia	Rozpočet	Vysúťažená cena / Čerpanie	Stav	Predpokladaný termín realizácie / Dodanie	Poznámka
ZŠ Fándlyho				76 553 €	71 573,37 €			
09.2.1.1	717002	9.2.1.	Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte	70 000 €	65 020,80 €	Ukončené	7-9/2019	
09.2.1.1	716	9.2.1.	PD - hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK	2 129 €	2 128,80 €	Ukončené	4/2019	
09.2.1.1	633004	9.2.1.	ZŠ náhum zariadení - dodanie a montáž vzduchotechniky pre ZŠ	1 592 €	1 591,80 €	Ukončené	5/2019	
09.2.1.1	635006	9.2.1.	ZŠ údržba budovy	2 832 €	2 831,97 €	Rozpracované	1-12/2019	
ZŠ Na bielenisku				222 086 €	14 484,31 €			
09.2.1.1	717003	9.2.1.	prestavba 2 tried MŠ na triedy ZŠ	170 000 €	0,00 €	Plánované		
09.2.1.1	717003	9.2.1.	Stavebné úpravy soc. zariadenia v MŠ na kabinet pre ZŠ Na Bielenisku	15 000 €	3 684,00 €	Ukončené	8/2019	
09.2.1.1	717002	9.2.1.	ZŠ - zlepšenie technického vybavenia jazyk. učebne	26 285 €	0,00 €	Plánované		Grant - realizácia je daná do návrhu rozpočtu na rok 2020
09.6.0.3	713004	9.2.	ŠJ - Univerzálny robot	10 801 €	10 800,31 €	Ukončené	9/2019	
ZŠ Kupeckého				132 864 €	34 076,95 €			
09.2.1.1	717002	9.2.1.	ZŠ - zlepšenie technického vybavenia odbor. učební	83 076 €	0,00 €	Plánované		Grant - realizácia je daná do návrhu rozpočtu na rok 2020
09.6.0.3	717002	9.2.	ŠJ - rekonštrukcia lapača tukov z kuchyne	12 000 €	7 132,05 €	Ukončené	7-9/2019	
09.2.1.1	716	9.2.1.	PD - Ochrana fasády ZŠ Kupeckého	600 €	600,00 €	Ukončené	6/2019	
09.2.1.1	717002	9.2.1.	Rekonštrukcia - Ochrana fasády ZŠ Kupeckého	10 000 €	6 767,30 €	Ukončené	6/2019	
09.2.1.1	717002	9.2.1.	Rekonštrukcia výdajného pultu v ŠJ	10 000 €	8 936,40 €	Ukončené	8-9/2019	
09.2.1.1	717001	9.2.1.	Vybudovanie priečky na vytvorenie učebne v ZŠ	10 000 €	4 733,00 €	Ukončené	8-9/2019	
09.6.0.3	713004	9.2.	ŠJ - vozík do konvektomatu	3 199 €	1 920,00 €	Ukončené	9/2019	
09.6.0.3	713004	9.2.	ŠJ - výdajný ohrevný pulst 2 ks	1 205 €	1 204,20 €	Ukončené	9/2019	
09.2.1.1	635006	9.2.1.	ZŠ údržba budovy - oprava vodovodnej prípojky	2 784 €	2 784,00 €	Ukončené	3/2019	
ZŠ Orešie				17 672 €	16 100,30 €			
09.6.0.3	717002	9.2.2	ŠJ - rekonštrukcia stropu v jedálni	15 000 €	13 428,00 €	Ukončené	8/2019	
09.2.1.1	635006	9.2.1.	ZŠ údržba budovy	2 672 €	2 672,30 €	Rozpracované	1-12/2019	Odstraňovanie hav. stavov počas roka
MŠ Orešie				31 704 €	31 538,92 €			
09.1.1.1	716	9.1.1	PD oplatenie areálu	1 500 €	1 500,00 €	Ukončené	7/2019	
09.1.1.1	717001	9.1.1	Oplatenie areálu	29 000 €	28 834,84 €	Rozpracované	9-11/2019	Realizácia oplatenia sa realizuje
09.1.1.1.	635006	9.1.1	Údržba budovy MŠ	1 204 €	1 204,08 €	Rozpracované	1-12/2019	Odstraňovanie hav. stavov počas roka

MŠ gen. Pekníka				29 000 €	16 353,40 €			
09.1.1.1	635006	9.1.1	Oprava strechy MŠ	9 000 €	8 560,00 €	Ukončené	6/2019	
09.6.0.1	713004	9.1.1	Konvektomat	20 000 €	7 793,40 €	Ukončené	9/2019	
MŠ Záhradná				5 179 €	5 178,00 €			
09.6.0.1	713004	9.1.1	Umývačka riadu	2 834 €	2 833,68 €	Ukončené	6/2019	
09.1.1.1.	635006	9.1.1	údržba budovy MŠ - výmena radiátorov	2 345 €	2 344,32 €	Ukončené	8/2019	
MŠ Cajlanská				285 000 €	37 257,00 €			
09.1.1.1	717001	9.1.1	Rozšírenie MŠ	247 000 €	0,00 €	Plánované		
09.1.1.1	716	9.1.1	PD - Prístavba objektu MŠ a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou v objekte jestvujúcej MŠ	38 000 €	4 677,00 €	Ukončené		zrealizovaná štúdia pre MŠ
					2 160,00 €	Ukončené		inžiniersko-geologický výskum v objekte MŠ
					30 420,00 €	Rozpracované		vysúťažený dodávateľ na vypracovanie PD - dodanie PD pre územné rozhodnutie do 6 týždňov od účinnosti zmluvy a dodanie PD pre stavebné povolenie do 4 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia
MŠ Za hradbami				33 322 €	21 115,39 €			
09.6.0.1	713004	9.1.1	Kombinovaný sporák	3 174 €	3 174,00 €	Ukončené	9/2019	
09.6.0.1	713004	9.1.1	Konvektomat	20 000 €	7 793,40 €	Ukončené	9/2019	
09.6.0.1	713004	9.1.1	Kuchynský robot	10 148 €	10 147,99 €	Ukončené	9/2019	
MŠ Bystrická				21 008 €	18 949,39 €			
09.6.0.1	713004	9.1.1	Univerzálny robot	11 000 €	10 147,99 €	Ukončené	9/2019	
09.6.0.1	713004	9.1.1	Konvektomat	9 000 €	7 793,40 €	Ukončené	9/2019	
09.1.1.1.	635006	9.1.1	Údržba budovy MŠ	1 008 €	1 008,00 €	Rozpracované	1-12/2019	Odstraňovanie hav. stavov počas roka
MŠ Svätoplukova				14 579 €	14 549,17 €			
09.6.0.1	713004	9.1.1	Univerzálny robot	10 148 €	10 147,99 €	Ukončené	9/2019	
09.6.0.1	713004	9.1.1	varná stolica do kuchyne	500 €	470,40 €	Ukončené	9/2019	
09.1.1.1.	635006	9.1.1	Údržba budovy MŠ - oprava kanalizácie	1 790 €	1 789,98 €	Ukončené	7/2019	
09.1.1.1.	635006	9.1.1	Údržba budovy MŠ - oprava fasády budovy	2 141 €	2 140,80 €	Ukončené	6/2019	
Noclaháreň				15 000 €	12 250,38 €			
10.7.0	716	13.8.	PD rekonštrukcia práčovne	2 000 €	0,00 €			PD nebolo treba realizovať
10.7.0	717002	13.8.	Rekonštrukcia práčovne	12 000 €	11 820,38 €	Ukončené	7-9/2019	
10.7.0	635006	13.8.	Údržba budovy	1 000 €	430,00 €	Rozpracované	1-12/2019	Odstraňovanie hav. stavov počas roka

ZUŠ				3 000 €	0,00 €			
09.5.0	716	9.4.	PD - na prestrešenie dvora	3 000 €	0,00 €	Rozpracované		PD bude vypracovaná na základe vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu
ZOS - Komenského 23				8 000 €	1 076,28 €			
10.2.0	716	13.1	PD - prístavba, nadstavba	3 000 €	0,00 €	Plánované	5-12/2019	V prípade potreby počas roka
10.2.0	635006	13.1	Údržba budovy	5 000 €	1 076,28 €	Rozpracované	1-12/2019	Odstraňovanie hav. stavov počas roka
Dom smútku Pezinok				350 000 €	286 573,43 €			
08.4.0	717001	12.4	Prístavba a stavebné úpravy	350 000 €	286 573,43 €	Rozpracované	7-12/2019	
Nasvietenie priechodov pre chodcov po meste				35 000 €	400,00 €			
06.4.0	716	5.5.1	PD - realizácia nového osvetlenia priechodov	5 000 €	400,00 €	Ukončené	10/2019	PD na vybudovanie nového priechodu + nasvietenie na Suvorovovej ulici pri špecializovanom súde
06.4.0	717001	5.5.1	Realizácia nového osvetlenia priechodov po meste	30 000 €	0,00 €	Plánované		Realizácia plánovaná na rok 2020 - vybudovanie nového priechodu + nasvietenie na Suvorovovej ulici pri špecializovanom súde
Prístrešky na autobusové zástavky				10 000 €	3 000,00 €			
04.5.1	712001	7.1	Vybudovanie nových prístreškov	10 000 €	3 000,00 €	Rozpracované	10-12/2019	Realizácia osadenia autobusového prístrešku na Pezinskej Babe
Výmena okien na Silvánovej ul. - bytový dom				20 000 €	17 270,40 €			
06.6.0	635006	3.2	Výmena okien	20 000 €	17 270,40 €	Ukončené	7/2019	
Údržba mestských budov				65 000 €	6 032,92 €			
01.1.0	635006	3.2	Údržba budovy MsÚ	10 000 €	1 238,16 €	Rozpracované	1-12/2019	priebežné odstraňovanie havarijných stavov počas roka
06.6.0	635006	3.2	Údržba mestských budov	30 000 €	4 728,76 €	Rozpracované	1-12/2019	priebežné odstraňovanie havarijných stavov počas roka
06.6.0	635006	3.2	Údržba mestských budov - Holubyho 22	10 000 €	0,00 €	Rozpracované	1-12/2019	priebežné odstraňovanie havarijných stavov počas roka
		3.2	Údržba mestských budov - PKC, amfiteáter	15 000 €	66,00 €	Rozpracované	1-12/2019	priebežné odstraňovanie havarijných stavov počas roka

Pamiatková starostlivosť				35 000 €	0,00 €			
08.2.0	635006	11.3	Opravy objektov, hradieb po meste	35 000 €	0,00 €	Rozpracované	1-12/2019	priebežné odstraňovanie havarijných stavov počas roka
Historicko - archeologický posudok na hradby				15 000 €	13 000,00 €			
08.2.0	637005	11.3	Vypracovanie posudku a odmena statika hradieb	15 000 €	8 500,00 €	Rozpracované	12/2019	vypracovanie Architektonicko-historického výskumu Mestského opevnenia v Pezinku
					2 100,00 €	Rozpracované	12/2019	Domeranie mestského opevnenia hradieb
					2 400,00 €	Rozpracované	12/2019	Statický prieskum obnovy Mestského opevnenia v Pezinku
Cyklochodník Pezinok - Limbach				733 687 €	12 636,00 €			
06.2.0	717001	1.3	Vybudovanie cyklochodníka - stavebné práce	733 687 €	12 636,00 €	Rozpracované	3/2019	Zrealizovaný výrub drevín pre cyklochodník
Vypracovanie ÚP zóny a vypracovanie ZaD				20 000 €	0,00 €			
06.2.0	711005	1.3	Vypracovanie ÚP zóny a vypracovanie ZaD	20 000 €	0,00 €	Rozpracované	1-12/2019	
PD - Vybudovanie verejného osvetlenia na Zumberskej ul.				2 000 €	0,00 €			
06.4.0	716	5.5.1	PD - realizácia nového osvetlenia	2 000 €	0,00 €	Plánované		
PD - protipožiarne dvere do serverovne 1. posch. MsÚ				5 220 €	2 436,36 €			
01.1.1	716	3.2	PD - protipožiarne dvere	500 €	0,00 €			PD nie je potrebné realizovať
01.1.1	717002	3.2	rekonštrukcia protipožiarnych dverí	4 720 €	2 436,36 €	Rozpracované	10-12/2019	
PD - rekonštrukcia kotolne na MsÚ				3 390 €	3 390,00 €			
01.1.1	716	3.2	PD - rekonštrukcia kotolne na MsÚ	3 390 €	3 390,00 €	Ukončené	9/2019	
PD - rekonštrukcia elektrickej a dátovej siete na III. poschodí MsÚ				2 000 €	1 644,00 €			
01.1.1	716	3.2	PD - rekonštrukcia el. a dátovej siete	2 000 €	1 644,00 €	Rozpracované	9-12/2019	
PD - Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice				4 000 €	2 250,00 €			
03.2.0	716	5.4	PD - Rekonštrukcia strechy	4 000 €	2 250,00 €	Rozpracované	8-12/2019	
PD- vybudovania, rekonštrukcia miestnych komunikácií				98 000 €	16 154,00 €			
04.5.1	716	7.1	PD na rôzne štúdie a PD počas roka					v tom:
			Rôzne štúdie a PD počas roka na miestne komunikácie, parkoviská v	42 600 €	6 304,00 €	Rozpracované	1-12/2019	
			Investičná štúdia - pešia mobilita a cyklo doprava v meste	14 900 €	4 000,00 €	Rozpracované	9-12/2019	
			PD - Rekonštrukcia chodníkov na Myslenickej ul.	6 000 €	3 250,00 €	Ukončené	4/2019	

			PD - úprava spevnených plôch na Bratislavskej ulici od kruhového objazdu po Komenského ul.	6 000 €	0,00 €	Rozpracované		
			PD - úprava križovatky Bratislavská/Komesnkého/Drevárska	12 500 €	0,00 €	Rozpracované		
			PD - úprava križovatky Moyzesova/Kalinčiaková	16 000 €	2 600,00 €	Ukončené		Geodetické zameranie ulíc Kalinčiaková, Moyzesová
PD - odstránenie hav. stavu na objekte Holubyho 14				4 000 €	0,00 €			
06.6.0.	716	3.2	PD - odstránenie hav. stavu na objekte Holubyho 14 (bývalá ZŠ)	4 000 €	0,00 €	Rozpracované	12/2019	rozpracované podklady k zadaniu verejného obstarávania
Vybudovanie nových chodníkov, parkovísk				140 000 €	0,00 €			
04.5.1	717001	7.1	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk, cestné spomaľovače					v tom:
			Rôzne, chodník Krížna, priechod pre chodcov pred špec. súdom	130 000 €	0,00 €	Plánované	5-12/2019	
			Vybudovanie cestných spomaľovačov	10 000 €	0,00 €	Plánované	8-12/2019	
Rozšírenie križovatky Holubyho – Jesenského ul.				32 000 €	25 674,91 €	v tom:		
04.5.1	716	7.1	PD - rozšírenie odbočovacieho polomeru jazdného pruhu v križovatke	2 000 €	1 500,00 €	Ukončené	7/2019	PD zrealizovaná
04.5.1	717002	7.1.	Rozšírenie križovatky Holubyho – Jesenského ul.	30 000 €	24 174,91 €	Rozpracované	11-12/2019	
Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií, spevnených				146 013 €	53 560,34 €			
04.5.1	717002	7.1.	Rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií, spevnených plôch					v tom:
			Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ul.	91 538 €	26 589,46 €	Ukončené	6-8/2019	
			Rekonštrukcia spevnených plôch Trnavská ul. zádržné z r. 2018	6 013 €	0,00 €	Rozpracované	1-12/2019	
			Rekonštrukcia chodníkov na Cajlanskej ul.	48 462 €	26 970,88 €	Rozpracované	10-12/2019	
PD počas roka				11 610 €	4 400,00 €			
06.2.0	716	3.2	PD počas roka na rozvoj obcí	6 610 €	4 400,00 €	Plánované	1-12/2019	Vypracovanie PD na : Revitalizácia vnútrobloku Za Hradbami a PD Revitalizácia typového ihriska
04.4.3	716	7.1.	PD rôzne počas roka na výstavbu	5 000 €	0,00 €	Plánované	1-12/2019	plnenie priebežne počas roka
Služby - Výstavba				15 000 €	3 841,17 €			
04.4.3.	637004	1.6	Plánografické služby, vyjadrenia dotknutých orgánov k invest. akciám	8 000 €	2 251,17 €	Plánované	1-12/2019	plnenie priebežne počas roka
04.4.3	637005	1.2	Geodetické služby, projekčné služby	5 000 €	1 340,00 €	Plánované	1-12/2019	plnenie priebežne počas roka
04.4.3	637011	1.2	znalecké posudky	2 000 €	250,00 €	Plánované	1-12/2019	plnenie priebežne počas roka

Životné prostredie				268 188 €	172 149,48 €			
04.5.1.	635005	7.2	Oprava svetelnej signalizácie Holubyho-Moyzesova-Jesenského	60 000 €	44 381,28 €	Ukončené	8/2019	
06.2.0.	635006	12.1	Výrub 16 kusov stromov - druh sofora japonská - v stromoradií pod cintorínom na Seneckej ulici v Pezinku	5 880 €	5 880,00 €	Ukončené	4/2019	
06.2.0.	635006	12.1	Orezy v Zámockom parku I.etapa	30 000,00 €	30 000,00 €	Ukončené	8/2019	
06.2.0.	637004	12.1	Zmluva o dielo - Inventarizácia zelene - Zámocký park (vrátane posúdenie zdravotného stavu a stability stromov)	8 388,60 €	6 580,20 €	Ukončené	7-8/2019	
04.5.1.	635006	7.2.	Úprava chodníka pre zriadenie priechodu pre invalidných občanov na Mierovej ul.	5 479,00 €	0,00 €	Rozpracované	11-12/2019	vyhlásené verejné obstarávanie - termín predkladania ponúk do 13.11.2019
06.4.0	635006	5.5.2.	Oprava verejného osvetlenia na Myslenickej	130 000 €	71 868,00 €	Rozpracované	12/2019	
06.4.0	635006	5.5.2.	Výmena podzemných káblov VO po meste - ulica Bystrická, Štúrova, Potočná , Za hradbami	15 000 €	0,00 €	Plánované	2019	Grant nebol schválený
06.2.0.	635006	12.1	Ošetrovanie stromov v stromoradiach v centre mesta Pezinok	13 440 €	13 440,00 €	Rozpracované	12/2019	

Suma celkom: 2 910 075 € 918 915,87 €

v Pezinku: 11/2019

Spracovala: S. Nestarcová