



Mesto PEZINOK

Radničné námestie č.7, 902 14 Pezinok

U Z N E S E N I E

MsZ č. 138/2013 zo dňa 17.09.2013

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Informáciu o zrealizovaných a rozpracovaných investičných akciách – v zmysle schváleného
rozpočtu a rozpočtových opatrení

S pripomienkou:

- aby sa posudzovali rozpočtové opatrenia v kontexte so schváleným rozpočtom

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

Mgr. Miroslav Šebesta
prednosta MsÚ v Pezinku

V Pezinku, dňa 19.09.2013

Informácia o zrealizovaných a rozpracovaných investičných akciách v zmysle schváleného rozpočtu a rozpočtových opatrení

V zmysle rozpočtu mesta na rok 2013, ktorý bol schválený Uznesením MsZ č. 1-219/2012 zo dňa 13.12.2012, v zmysle Uznesenia MsZ č. 69/2013 zo dňa 16.05.2013, Uznesenia MsZ č.86/2013 zo dňa 27.06.2013 a Uznesenia MsZ č. 127/2013 zo dňa 09.07.2013 oddelenie investičnej výstavby, realizácie a ÚP pristúpilo k zhodnoteniu zrealizovaných a pripravovaných investičných akcií nasledovne:

1)

Názov investičnej akcie: Spracovanie urbanistickej štúdie pre rekreačné oblasti Slnčné údolie a Kučišdorfská dolina

Prostriedky schválené MsZ: 10 000,-eur

Aktuálny stav: Príprava podkladov a konzultácie s projektantom

2)

Názov investičnej akcie: Vybudovanie kontajnerových stanovísk - Starý dvor

Prostriedky schválené v rozpočte MsZ: 20 000,-eur

Aktuálny stav: Projektová dokumentácia v príprave

3)

Názov investičnej akcie: Vybudovanie komunikácie na ul. Na bielenisku k projektu ISRMO (integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí)

Prostriedky schválené MsZ: 60 000,- eur

Rozpočtové opatrenie schválené MsZ:

Uznesením MsZ č. 127/2013 zo dňa 09.07.2013 boli finančné prostriedky vo výške 52 800,- eur presunuté na iné investičné akcie: Potočná ulica, Rozšírenie cintorína v Pezinku, Rekonštrukcia časti el. siete a dátovej kabeláže, Rozšírenie kapacity MŠ na Cajlanskej ul.

4)

Názov investičnej akcie: Rekonštrukcia časti pešej zóny na Potočnej ulici

Rozpočtové opatrenie v sume 24 000,- eur schválené Uznesením MsZ č. 127/2013 zo dňa 09.07.2013.

Aktuálny stav: Investičná akcia ukončená

5)

Názov investičnej akcie: Rekonštrukcia časti el. siete a dátovej kabeláže na I. poschodí MsÚ

Rozpočtové opatrenie v sume 13 800,- eur schválené Uznesením MsZ č. 127/2013 zo dňa 09.07.2013.

Zdôvodnenie rozpočtového opatrenia:

Táto investičná akcia nebola zahrnutá v rozpočte na rok 2013, bola zahrnutá nad rámec navrhnutého rozpočtu (ďalšie priority) pre rok 2013.

Nevyhovujúci - havarijný stav elektrickej siete bolo nutné odstrániť podľa nových noriem a predpisov z EU.

Aktuálny stav: Investičná akcia ukončená

6)

Názov investičnej akcie: Rozšírenie cintorína v Pezinku

Prostriedky schválené MsZ: 50 000,- eur,

- z toho na vypracovanie PD pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou pre realizáciu stavby, suma PD 7 464,- eur.

Rozpočtové opatrenie v sume 12 000,- eur schválené Uznesením MsZ č. 127/2013 zo dňa 09.07.2013.

Schválené prostriedky MsZ celkom: 62 000,- eur

Aktuálny stav: Ukončené kolaudačné konanie

7)

Názov investičnej akcie: Vybudovanie lávky cez potok Saulak na Dubovom vršku

Prostriedky schválené MsZ: 25 000,- eur,

Aktuálny stav: Pripravená PD, nedostatok finančných prostriedkov

8)

Názov investičnej akcie: Prístupová komunikácia k parkovisku na L. Novomeského zo strany potoka - k projektu „ISRMO OPBK – Pezinok“ (integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí)

Prostriedky schválené MsZ: 60 000,- eur,

Aktuálny stav: Táto schválená investičná akcia sa v roku 2013 nebude realizovať z dôvodu, že samotný projekt „ISRMO OPBK – Pezinok“ sa bude realizovať až v roku 2014.

9)

Názov investičnej akcie: Vybudovanie parkoviska v dolnej časti na Záhradnej ulici

Prostriedky schválené MsZ: 100 000,- eur,

Zdôvodnenie rozpočtových opatrení: Finančné prostriedky v sume 22 735,- eur boli presunuté rozpočtovými opatreniami, ktoré boli schválené na operatívnych poradách. Presun bol vykonaný na tieto investičné akcie: Denné centrum Cajlanská 95, zakúpenie plošiny pre ZŤP v budove MsÚ, rozšírenie kapacity MŠ Cajlanská 7, zakúpenie krájača zeleniny do ZŠ Kupeckého

Aktuálny stav: Z dôvodu problému odvodnenia povrchových vôd sa zatiaľ ešte nepristúpilo k realizácii tejto investičnej akcie. Nemáme súhlasné stanovisko BVS k tejto akcii. Presun na rok 2014.

10)

Názov investičnej akcie: Terminál integrovanej dopravy v Pezinku

Prostriedky schválené MsZ + NFP + kofinancovanie: 427 000,-€, z toho 419 000,- vysúťažená suma na realizáciu, z toho 25 000 kofinancovanie Mesta, 8 000,-eur stavebný dozor

Aktuálny stav: Investičná akcia ukončená, prebieha kolaudácia stavby

11)

Názov investičnej akcie: Projekt „ISRMO OPBK – Pezinok“ (rekonštrukcia ZŠ Kupeckého Pezinok a ZŠ Bielenisko, Revitalizácia vychádzkovej zóny Na bielenisku - pri amfiteátri) a L. Novomeského/ za BD L. Novomeského 2-20/

Prostriedky schválené MsZ + NFP + kofinancovanie: 1 685 000,- eur hradené NFP + 85 000,-eur kofinancovanie + 20 000,- eur stavebný dozor

Aktuálny stav: Projekt „ISRMO“ sa bude realizovať až v roku 2014. Sú vypracované projektové dokumentácie, vydané stavebné povolenia a následne pripravujeme podanie žiadosti o NFP.

12)

Názov investičnej akcie: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74 – objekt SO- 01 Okná a dvere

Rozpočtové opatrenie schválené MsZ: 282 000,- eur

Zdôvodnenie rozpočtového opatrenia:

Táto investičná akcia bola schválená Uznesením MsZ č. 86/2013 zo dňa 27.06.2013.

V rámci realizácie projektu „ISRM O PBK- Pezinok- Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74, Pezinok“ – je objekt SO-01 Obnova okien a dverí zaradený do výzvy O PBK o čerpanie nenávratných finančných prostriedkov (NFP). Nakoľko na uvedenej škole je havarijný stav okien, presklených stien, vchodových dverí – vyjadrenie projektanta, je nutné túto obnovu zrealizovať ešte v roku 2013. V prípade, že nám bude pridelený NFP, túto investíciu je možné si uplatniť v rámci refakturácie z pridelených NFP.

Aktuálny stav: Prebieha verejné obstarávanie na stavebné práce

13)

Názov investičnej akcie: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku 2 – objekt SO -08 - obnova strechy

Rozpočtové opatrenie schválené MsZ: 222 000,- eur

Zdôvodnenie rozpočtového opatrenia:

Táto investičná akcia bola schválená Uznesením MsZ č. 86/2013 zo dňa 27.06.2013.

V rámci realizácie projektu „ ISRM O PBK - Pezinok- Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku 2 Pezinok“ – je objekt SO-08 Obnova strechy zaradený do výzvy O PBK o čerpanie NFP (nenávratných finančných prostriedkov). Nakoľko na uvedenej škole je havarijný stav strechy – vyjadrenie projektanta, je nutné strechu obnoviť a zrekonštruovať ešte v roku 2013 . V prípade, že nám bude pridelený NFP, túto investíciu je možné si uplatniť v rámci refakturácie z pridelených NFP.

Aktuálny stav: Prebieha verejné obstarávanie na stavebné práce

14)

Názov investičnej akcie: Vybudovanie nového hlavného prívodu elektrickej energie a rozvodných skríň v objekte MsÚ a projektová dokumentácia na rekonštrukciu el. a dátovej siete MsÚ 1. poschodie

Rozpočtové opatrenie schválené MsZ: 20 500,- eur

Zdôvodnenie rozpočtového opatrenia:

Investičná akcia bola schválená Uznesením MsZ č. 69/2013 zo dňa 16.05.2013 z dôvodu nevyhovujúceho - havarijného stavu prívodu elektrickej energie a rozvodných skríň. Jednotlivé meranie elektrickej energie (elektromery) pre mestský úrad, políciu, kataster a prípadnú nadstavbu sú umiestnené pod bránou v stene vo vstupe na nádvorie.

Aktuálny stav: Investičná akcia ukončená

15)

Názov investičnej akcie: Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v areáli MŠ Cajlanská 7 v Pezinku

Rozpočtové opatrenie schválené MsZ: 16 000,- eur

Zdôvodnenie rozpočtového opatrenia:

Táto investičná akcia nebola zahrnutá v rozpočte na rok 2013. Investičná akcia bola schválená Uznesením MsZ č. 69/2013 zo dňa 16.05.2013 z dôvodu havarijného stavu kanalizácie v areáli MŠ Cajlanská 7.

Aktuálny stav: Investičná akcia ukončená

16)

Názov investičnej akcie: Dobudovanie hygienického zariadenia v MŠ gen. Pekníka 2 v Pezinku

Rozpočtové opatrenie schválené MsZ: 15 000,- eur

Zdôvodnenie rozpočtového opatrenia:

Táto investičná akcia nebola zahrnutá v rozpočte na rok 2013. Investičná akcia bola schválená Uznesením MsZ č. 69/2013 zo dňa 16.05.2013 z dôvodu havarijného stavu – zápisu hygienika RÚVZ, kde hygiena poukazuje na nedostatočný počet hygienických zariadení – poddimenzovanie /WC a umývadiel/ pre deti s povinnou predškolskou dochádzkou vo veku 5 – 6 rokov.

Aktuálny stav: Investičná akcia v realizácii

17)

Názov investičnej akcie: Rekonštrukcia cesty na Holubyho ulici (od svetelnej križovatky po koniec reštaurácie Slimáčka)

Rozpočtové opatrenie schválené MsZ: 24 000,- eur

Zdôvodnenie rozpočtového opatrenia:

Táto investičná akcia nebola zahrnutá v rozpočte na rok 2013. Investičná akcia bola schválená Uznesením MsZ č. 69/2013 zo dňa 16.05.2013 z dôvodu, že sa zhodnotí predmetné územie, ktoré bude nadväzovať na novovybudované plochy projektu „Terminál integrovanej dopravy v Pezinku“

Aktuálny stav: Investičná akcia ukončená

18)

Názov investičnej akcie: Rekonštrukcia chodníka na Holubyho ulici (v časti reštaurácie Slimáčka)

Rozpočtové opatrenie schválené MsZ: 12 000,- eur

Zdôvodnenie rozpočtového opatrenia:

Táto investičná akcia nebola zahrnutá v rozpočte na rok 2013. Investičná akcia bola schválená Uznesením MsZ č. 69/2013 zo dňa 16.05.2013 z dôvodu, že sa zhodnotí predmetné územie, ktoré bude nadväzovať na novovybudované plochy projektu „Terminál integrovanej dopravy v Pezinku“ a chodníka projektu „Panorama“

Aktuálny stav: Investičná akcia ukončená

19)

Názov investičnej akcie: Rekonštrukcia kotolne na futbalovom štadióne na Komenského 30 v Pezinku

Prostriedky schválené MsZ: 30 000,-eur

Aktuálny stav: Investičná akcia ukončená

20)

Názov investičnej akcie: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre kuchyňu ŠJ ZŠ Fándlyho

Prostriedky schválené MsZ: 15 900,-eur

Aktuálny stav: projektová dokumentácia vypracovaná - prebieha realizácia stavby

21)

Názov investičnej akcie: Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Fándlyho /realizácia/

Prostriedky schválené MsZ: 650 000,-eur

Aktuálny stav:

- rekonštrukcia kuchyne - v realizácii
- príprava realizácie novej prípojky NN k rekonštrukcii kuchyne ZŠ Fándlyho – v realizácii

22)

Názov investičnej akcie: Modernizácia okien MŠ Za hradbami

Prostriedky schválené MsZ: 27 800,-eur

Aktuálny stav: Investičná akcia ukončená

23)

Názov investičnej akcie: MŠ Cajlanská 7 – rozšírenie kapacity

Prostriedky schválené MsZ: 30 000,-eur.

Rozpočtové opatrenie schválené MsZ: 3 000,- eur

Rozpočtové opatrenie (presun fin. prostriedkov) schválené operatívnou poradou: 6 000,- eur

Schválené prostriedky celkom: 39 000,- eur

Zdôvodnenie rozpočtového opatrenia:

Táto investičná akcia bola zaradená v rozpočte na rok 2013, rozpočtové opatrenia v sume 9 000,- eur boli schválené Uznesením MsZ č. 127/2013 zo dňa 09.07.2013 a operatívnou poradou. Rozpočtové opatrenia boli potrebné na realizáciu investičnej akcie. V sume 39 000,- eur je zarátané aj financovanie PD.

Aktuálny stav: Investičná akcia v realizácii

24)

Názov investičnej akcie: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v nocľahárni

Prostriedky schválené MsZ: 5 000,-eur

Stav prípravy: rekonštrukcia sociálnych zariadení je naplánovaná do konca roku 2013

Stav prípravy investičných zámerov nad rámec navrhnutého rozpočtu /ďalšie priority/ pre rok 2013:

1/

Názov investičnej akcie: Odvodnenie komunikácie a rekonštrukcia Trnavská 57-63 (podľa zoznamu priorít pre rok 2013 bod č. 6)

Predpokladaná suma: 50 000,-eur

Stav prípravy: PD vypracovaná, vybavovanie vyjadrení dotknutých orgánov potrebných k vydaniu stavebného povolenia. Investičná akcia bude zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2014.

2/

Názov investičnej akcie: PD parkovisko Starý dvor (podľa zoznamu priorít pre rok 2013 bod č. 13)

Predpokladaná suma: 3 000,-eur

Stav prípravy: Príprava PD naplánovaná v II. polroku 2013. Realizácia investičnej akcie je naplánovaná na rok 2014.