



Mesto PEZINOK

Radničné námestie č.7, 902 14 Pezinok

U Z N E S E N I E

MsZ č. 178/2016 zo dňa 06.10.2016

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov

BERIE NA VEDOMIE

Informáciu o stave investičných akcií Mesta Pezinok,
v predložennom znení bez pripomienok

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

Mgr. Miroslav Šebesta
prednosta MsÚ v Pezinku

V Pezinku, dňa 12.10.2016

**Stav investícií, opráv, údržby školských objektov a zariadení je k termínu 14.09.2016
v stave
rozpracovanosti nasledovný:**

Stav investičných akcií odd. výstavby a ŽP - Kapitálové výdavky:

Názov	Špecifikácia akcie	Schválené fin. prostriedky v rozpočte	Vysúťažená cena	Termín realizácie	Poznámka - terajší stav
Rekonštrukcia zasadačky na MsÚ Pezinok	Projektová dokumentácia	4 000,00 €	2 220,00 €	9/2016	Zrealizované
	Stavebné práce	55 000,00 €			Príprava súťaž. podkladov k VO
	Nákup interiérového zariadenia do zasadačky	26 000,00 €			Príprava súťaž. podkladov k VO
	Nákup hlasovacieho zariadenia	25 000,00 €			Príprava súťaž. podkladov k VO
Rekonštrukcia a modernizácia el. a dátovej siete II. poschodia MsÚ	Projektová dokumentácia	4 000,00 €		9/2016 - 11/2016 -	-Príprava súťaž. podkladov k VO na PD -Realizácia
	Stavebné práce	93 156,00 €			Realizácia po spracovaní PD
Cyklochodník Pezinok – Limbach	Stavebné práce	715 611,00 €			Čerpanie z prostriedkov EÚ a kofinancovanie mesta. Čakáme na uverejnenie výzvy o uchádzaní sa o grant. Vybavuje sa stavebné povolenie.
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov		120 000,00 €			
	<u>Chodník na Komenského ul.</u> (pri futbalovom štadióne)		12 114,31 €	3/2016	Zrealizované
	<u>Chodník na Moyzesovej ul.</u> (pri bývalej ZŠ Holubyho)		29 684,41 €	6/2016	Zrealizované
	<u>Chodník na M.R.Štefánika</u> (od domu č.2 po VUB banku)		23 816,78 €	5/2016	Zrealizované
	<u>Chodník na Meisslovej ul.</u> (pred lekárňou)		9 792,60 €	8/2016	Zrealizované
Rekonštrukcia – Rozšírenie chodníkov v Grinave	Stavebné práce – rozšírenie chodníkov na Myslenickej ulici v Pezinku a to v mieste Evanjelického kostola, pri	30 000,00€			Nerealizované ako kapitálový výdavok ale ako bežný výdavok. Rozšírenie chodníkov bolo

	dome číslo 55 a 57 a pre bezpečný prechod pre peších v napojení ulíc Cintorínska – Hurbanova - Myslenická				zadané spoločnosti PETMAS spol. s.r.o. v zmysle zmluvy o zabezpečení VPS
PKC - Rekonštrukcia WC a prepojenie kinotechniky	Rekonštrukcia WC pri malej sále – stavebné práce	15 000,00 €		9/2016 - 10/2016 -	-Príprava súťaž. podkladov k VO -Realizácia
	prepojenie kinotechniky s prepojením videa a audia z dôvodu využitia kinosály pre potreby školenia a prezentácií.	5 000,00 €	4 897,20 €	4/2016	Zrealizované
Prekládka elektrickej skrine NN - Radničné námestie	Stavebné práce – Prekládka elektrickej skrine pred objektom Radničné námestie č. 9	10 000,00 €	9 986,56 €	10/2016	Realizácia
Rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne na Komenského ul.	Stavebné práce – Rekonštrukcia dlažieb, kúrenia, elektriny	30 000,00 €			
Prístrešok nad schodiskom Na tehelnej ulici	Stavebné práce	5 325,00 €	5 325,00 €	7/2016	Zrealizované
Hokejbalové ihrisko na Fajgalskej ceste	Stavebné práce – Technické zhodnotenie hokejbalového ihriska	12 500,00 €			Realizácia
Projektové dokumentácie (PD)	<u>Zmeny a doplnky UPN 2/2015</u> - Ide o 7 Zmien a doplnkov UPN - žiadatelia o zmenu - Jozef Bilčík a Alena Bilčíková; Finance development s.r.o.; FH-HOTIS s.r.o.; Dávid Krejčí; Ing. Ján Mirianský a Mesto Pezinok	73 500,00 €	7 320,00 €		Pri dvoch navrhovaných zmenách prebieha dorokovanie pripomienok s dotk. orgánmi, následne bude dorokované s verejnosťou.
	<u>Vypracovanie PD</u> – Parkovisko v lokalite Starý dvor	Spolufinancovanie v sume 7 320,00 €	7 344,00 €	8/2016	Zrealizované
	<u>Vypracovanie PD</u> – Obrancov Mieru		2 640,00 €	8/2016	Zrealizované
	<u>Vypracovanie PD</u> – Chodník Majakovského-Malokarpatská		5 709,60 €	8/2016	Zrealizované
	<u>Dopracovanie PD</u> - chodník cez most na Fajgalskej ceste			10/2016	Príprava na realizáciu
	<u>Dopracovanie PD</u> - Kanalizácia Grinava - zapracovanie pripomienok BVS		8 280,00 €	9/2016	Zrealizované
	<u>Vypracovanie PD</u> na modernizáciu a rekonš. verejného osvetlenia		24 000,00 €	9/2016	Zrealizované

Projektové dokumentácie (PD) v MŠ	PD - rekonštrukcia rozvodov ÚK, výsadba bariérovej zelene, energetický posudok pre MŠ gen. Pekníka	2 000,00 €	1 105,00 €	5/2016	Zrealizované
Pristavba a rekonštrukcia v MŠ gen. Pekníka	Pristavba - Stavebné práce na pristavbe	480 000,00 € z toho dotácia 110 000,00€	357 600,00 €	9/2016	Realizácia
	Rekonštrukcia rozvodov ÚK v starej časti MŠ	28 000,00 €	23 046,60 €	6/2016	Zrealizované
Rekonštrukcia soc. zariadení	MŠ Záhradná - Rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení	17 100,00 €	17 098,56 €	8/2016	Zrealizované
Rekonštrukcia kotolne	CVC – rekonštrukcia kotolne	2 320,00 €	2 319,96 €	7/2016	Zrealizované
Rekonštrukcie v MŠ	<u>MŠ Orešie</u> – Rekonštrukcia zvislých a vodoravných dažďových potrubí	20 000,00 €	2 490,00 €	9/2016	Realizácia
	<u>MŠ Holubyho</u> – Rekonštrukcia vchodu pod bránou		5 501,53 €	7/2016	Zrealizované
Nákup gastrozariadení do MŠ	<u>MŠ gen. Pekníka</u> – elektrická 3 rúra	49 000,00 €	2 904,00 €	9/2016	Zrealizované
	<u>MŠ Svätoplukova</u> – kombinovaný sporák		3 144,00 €	6/2016	Zrealizované
	<u>MŠ Orešie</u> – elektrické sporáky		6 240,00 €	9/2016	Zrealizované
	- elektrická panvica 80 L		3 758,40 €	9/2016	Zrealizované
Rekonštrukcie v ZŠ	<u>ZŠ Fándlyho</u> - Montáž protipožiarnych dverí	33 355,00 €		10/2016	Príprava súťažných podkladov k VO
	<u>Na bielenisku</u> - Dodávka a montáž protipožiarnych dverí		5 652,48 €	10/2016	Príprava na realizáciu
	- Rekonštrukcia elektrických rozvodov a osvetlenia v telocvični	24 000,00 € z toho dotácia 16 000,00 €	20 850,00 €	7/2016	Zrealizované
Nákup gastrozariadení do ZŠ	<u>ZŠ Kupeckého</u> - kombinovaný sporák - elektrické kotle 80 L 2ks - varný plyn. kotol 150 L	37 500,00 €	3 100,00 € 8 828,00 € 5 022,00 €	7/2016 7/2016 9/2016	Zrealizované Zrealizované Zrealizované
	<u>ZŠ Na bielenisku</u> - konvektomat - elektrická panvica - kombinovaný sporák		14 960,00 € 3 372,00 € 3 156,00 €	8/2016 8/2016 8/2016	Zrealizované Zrealizované Zrealizované

Stav údržby mestských budov a školských objektov – odd. výstavby a ŽP - Bežné výdavky:

Názov	Špecifikácia akcie	Vysúťažená cena	Termín realizácie	Poznámka - terajší stav
ZŠ - Opravy, údržba budov - vybrané akcie s väčšou finančnou čiastkou	<u>ZŠ Fándlyho</u> - Výmena okien a dverí - Výmena vstupnej brány - Výmena brány pri školskom klube	70 750,62 € 3 553,20€ 3 276,00 €	10/2016 4/2016 5/2016	Realizácia Zrealizované Zrealizované
	<u>ZŠ Kupeckého</u> – prestrešenie schodísk	2 989,50 €	3/2016	Zrealizované
	<u>ZŠ Na bielenisku</u> - prestrešenie schodísk	2 786,50 €	3/2016	Zrealizované
	<u>ZŠ Orešie</u> -výmena podlahovej krytiny	4 325,00 €	4/2016	Zrealizované
MŠ - Opravy, údržba budov - vybrané akcie s väčšou finančnou čiastkou	<u>MŠ Orešie</u> - Výmena okien na technickom pavilóne a kotolne	6 514,80 €	3/2016	Zrealizované
	<u>MŠ Za hradbami 1</u> - Výmena okien - Oprava betónových okapových chodníkov a terás pred budovami MŠ	9 523,20 € 6 255,31 €	2/2016 7/2016	Zrealizované Zrealizované
	<u>MŠ Bystrická</u> - Výmena okien, dverí	12 867,60 €	5/2016	Zrealizované
	<u>MŠ Vajanského</u> - Výmena okien - Výmena rozvodov ÚK, doplnenie radiátorov	3 930,00 € 8 900,62 €	7/2016 8/2016	Zrealizované Zrealizované
	<u>MŠ Svätoplukova</u> - Výmena okien	30 505,00 €	8/2016	Zrealizované
	<u>MŠ gen. Pekníka</u> Odstránenie hav. stavu po sadení rohu budovy	3 696,00€	8/2016	Zrealizované
Opravy a údržby budov – vybrané akcie s väčšou finančnou čiastkou	<u>ZUŠ</u> - Výmena okien - výmena kotlov, radiátorov	18 933,60 € 21 615,48 €	10/2016 8/2016	Realizácia Zrealizované
	<u>Holubyho 22 – Mestský dom</u> - Výmena okien - Oprava fasády	29 268,00 € 36 585,00 €	10/2016 10/2016	Realizácia Realizácia
	<u>Kollárova 1</u> - Výmena kotlov		10/2016	Príprava súťažných podkladov k VO
	<u>Amfiteáter</u>			

	- Oprava prem. plátna, výmena dverí	20 591,05 €	6/2016	Zrealizované
	<u>Mestský bytový dom na Silvánovej ul.</u> – oprava dilatačnej špáry, odrenážovanie terénu okolo byt. domu	50 000,00 € v rozpočte	10/2016	Príprava súťažných podkladov k VO
	<u>Zariadenie opatrovateľskej služby</u> - výmena osvetlenia	1 826,40 €	4/2016	Zrealizované
	<u>Nocľaháreň</u> – výmena PVC	981,00 €	9/2016	Zrealizované
	<u>Oprava hradiieb</u> na Meisslovej ulici vo dvore RD č. 5	6 620,02 €	5/2016	Zrealizované
Udržiavacie práce na chodníkoch – vybrané akcie s väčšou finančnou čiastkou	<u>Chodník Obrancov mieru</u>	14 149,39 €	4/2016	Zrealizované
	<u>Rozšírenie chodníkov na Myslenickej ulici</u> v Pezinku a to v mieste Evanjelického kostola, pri dome číslo 55 a 57 a pre bezpečný prechod pre peších v napojení ulíc Cintorínska – Hurbanova - Myslenická	18 292,85 €	8/2016	Zrealizované
	<u>Chodník Cajlanská – L.Novomeského</u>	23 609,29 €	7/2016	Zrealizované
	<u>Chodník Cajlanská – Svätoplukova</u>	22 645,98 €	5/2016	Zrealizované
	<u>Chodník pri SBDO</u>	8 783,06 €	6/2016	Zrealizované
	<u>Úprava časti chodníkov na ul. Malokarpatská</u> – v úseku ul. Hviezdoslavova – Fraňa Kráľa		10/2016	Príprava súťažných podkladov k VO
	<u>Úprava časti chodníkov na cintoríne v Pezinku</u>		10/2016	Príprava súťažných podkladov k VO

Ostatné rekonštrukcie a opravy mestských budov sú v roku 2016 riešené priebežne podľa potreby v zmysle schválených finančných prostriedkov na rok 2016