

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 06.10.2016

číslo: **18.**

18. Informácia o stave investičných akcií Mesta Pezinok

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVALI : Ing. Renáta Klimentová – poverená riadením odd. výstavby a ŽP

Silvia Nestarcová – referent odd. výstavby a ŽP

Stanovisko komisie Územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa
03.10.2016 bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č...../2016

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Informáciu o stave investičných akcií Mesta Pezinok

v predloženom znení

(a) bez pripomienok

(b) s týmito pripomienkami

Informácia o stave investičných akcií Mesta Pezinok

V zmysle schváleného rozpočtu mesta na rok 2016, ktorý bol schválený Uznesením MsZ č. 265/2015 zo dňa 26.11.2015 a schválených rozpočtových opatrení MsZ v roku 2016 Oddelenie výstavby a životného prostredia pristúpilo k realizácii jednotlivých zámerov na rok 2016.

Stav investícií, opráv, údržby školských objektov a zariadení je k termínu 14.09.2016 v stave rozpracovanosti nasledovný:

Stav investičných akcií odd. výstavby a ŽP - Kapitálové výdavky:

Názov	Špecifikácia akcie	Schválené fin. prostriedky v rozpočte	Vysúťážená cena	Termín realizácie	Poznámka - terajší stav
Rekonštrukcia zasadačky na MsÚ Pezinok	Projektová dokumentácia	4 000,00 €	2 220,00 €	9/2016	Zrealizované
	Stavebné práce	55 000,00 €			Príprava súťaž. podkladov k VO
	Nákup interiérového zariadenia do zasadačky	26 000,00 €			Príprava súťaž. podkladov k VO
	Nákup hlasovacieho zariadenia	25 000,00 €			Príprava súťaž. podkladov k VO
Rekonštrukcia a modernizácia el. a dátovej siete II. poschodia MsÚ	Projektová dokumentácia	4 000,00 €		9/2016 - 11/2016 -	-Príprava súťaž. podkladov k VO na PD -Realizácia
	Stavebné práce	93 156,00 €			Realizácia po spracovaní PD
Cyklochodník Pezinok – Limbach	Stavebné práce	715 611,00 €			Čerpanie z prostriedkov EÚ a kofinancovanie mesta. Čakáme na uverejnenie výzvy o uchádzaní sa o grant. Vybavuje sa stavebné povolenie.
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov		120 000,00 €			
	<u>Chodník na Komenského ul.</u> (pri futbalovom štadióne)		12 114,31 €	3/2016	Zrealizované
	<u>Chodník na Moyzesovej ul.</u> (pri bývalej ZŠ Holubyho)		29 684,41 €	6/2016	Zrealizované
	<u>Chodník na M.R.Štefánika</u> (od domu č.2 po VUB banku)		23 816,78 €	5/2016	Zrealizované
	<u>Chodník na Meisslovej ul.</u> (pred lekárnou)		9 792,60 €	8/2016	Zrealizované

Rekonštrukcia – Rozšírenie chodníkov v Grinave	Stavebné práce – rozšírenie chodníkov na Myslenickej ulici v Pezinku a to v mieste Evanjelického kostola, pri dome číslo 55 a 57 a pre bezpečný prechod pre peších v napojení ulíc Cintorínska – Hurbanova - Myslenická	30 000,00€			Nerealizované ako kapitálový výdavok ale ako bežný výdavok. Rozšírenie chodníkov bolo zadané spoločnosti PETMAS spol. s.r.o. v zmysle zmluvy o zabezpečení VPS
PKC - Rekonštrukcia WC a prepojenie kinotechniky	Rekonštrukcia WC pri malej sále – stavebné práce	15 000,00 €		9/2016 - 10/2016 -	-Príprava súťaž. podkladov k VO -Realizácia
	prepojenie kinotechniky s prepojením videa a audia z dôvodu využitia kinosály pre potreby školenia a prezentácii.	5 000,00 €	4 897,20 €	4/2016	Zrealizované
Prekládka elektrickej skrine NN - Radničné námestie	Stavebné práce – Prekládka elektrickej skrine pred objektom Radničné námestie č. 9	10 000,00 €	9 986,56 €	10/2016	Realizácia
Rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne na Komenského ul.	Stavebné práce – Rekonštrukcia dlažieb, kúrenia, elektriny	30 000,00 €			
Prístrešok nad schodiskom Na tehelnej ulici	Stavebné práce	5 325,00 €	5 325,00 €	7/2016	Zrealizované
Hokejbalové ihrisko na Fajgalskej ceste	Stavebné práce – Technické zhodnotenie hokejbalového ihriska	12 500,00 €			Realizácia
Projektové dokumentácie (PD)	<u>Zmeny a doplnky UPN 2/2015</u> - Ide o 7 Zmien a doplnkov UPN - žiadatelia o zmenu - Jozef Bilčík a Alena Bilčíková; Finance development s.r.o.; FH-HOTIS s.r.o.; Dávid Krejčí; Ing. Ján Mirianský a Mesto Pezinok <u>Vypracovanie PD</u> – Parkovisko v lokalite Starý dvor <u>Vypracovanie PD</u> – Obrancov Mieru <u>Vypracovanie PD</u> – Chodník Majakovského-Malokarpatská <u>Dopracovanie PD</u>- chodník cez most na Fajgalskej ceste <u>Dopracovanie PD</u> - Kanalizácia Grinava - zapracovanie pripomienok BVS	73 500,00 € Spolufinancovanie v sume 7 320,00 €	7 320,00 € 7 344,00 € 2 640,00 € 5 709,60 € 8 280,00 €	8/2016 8/2016 8/2016 10/2016 9/2016	Pri dvoch navrhovaných zmenách prebieha dorokovanie pripomienok s dotk. orgánmi, následne bude dorokované s verejnosťou. Zrealizované Zrealizované Zrealizované Príprava na realizáciu Zrealizované

	Vypracovanie PD na modernizáciu a rekonš. verejného osvetlenia		24 000,00 €	9/2016	Zrealizované
Projektové dokumentácie (PD) v MŠ	PD - rekonštrukcia rozvodov ÚK, výsadba bariérovej zelene, energetický posudok pre MŠ gen. Pekníka	2 000,00 €	1 105,00 €	5/2016	Zrealizované
Prístavba a rekonštrukcia v MŠ gen. Pekníka	Prístavba - Stavebné práce na prístavbe Rekonštrukcia rozvodov ÚK v starej časti MŠ	480 000,00 € z toho dotácia 110 000,00€ 28 000,00 €	357 600,00 € 23 046,60 €	9/2016 6/2016	Realizácia Zrealizované
Rekonštrukcia soc. zariadení	MŠ Záhradná - Rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení	17 100,00 €	17 098,56 €	8/2016	Zrealizované
Rekonštrukcia kotolne	CVČ – rekonštrukcia kotolne	2 320,00 €	2 319,96 €	7/2016	Zrealizované
Rekonštrukcie v MŠ	MŠ Orešie – Rekonštrukcia zvislých a vodorovných dažďových potrubí MŠ Holubyho – Rekonštrukcia vchodu pod bránou	20 000,00 €	2 490,00 € 5 501,53 €	9/2016 7/2016	Realizácia Zrealizované
Nákup gastrozariadení do MŠ	MŠ gen. Pekníka – elektrická 3 rúra MŠ Svätoplukova – kombinovaný sporák MŠ Orešie – elektrické sporáky - elektrická panvica 80 L	49 000,00 €	2 904,00 € 3 144,00 € 6 240,00 € 3 758,40 €	9/2016 6/2016 9/2016 9/2016	Zrealizované Zrealizované Zrealizované Zrealizované
Rekonštrukcie v ZŠ	ZŠ Fándlyho - Montáž protipožiarnych dverí Na bielenisku - Dodávka a montáž protipožiarnych dverí - Rekonštrukcia elektrických rozvodov a osvetlenia v telocvični	33 355,00 € 24 000,00 € z toho dotácia 16 000,00 €	 5 652,48 € 20 850,00 €	10/2016 10/2016 7/2016	Príprava súťažných podkladov k VO Príprava na realizáciu Zrealizované
Nákup gastrozariadení do ZŠ	ZŠ Kupeckého - kombinovaný sporák - elektrické kotle 80 L 2ks - varný plyn. kotol 150 L ZŠ Na bielenisku - konvektomat - elektrická panvica - kombinovaný sporák	37 500,00 €	3 100,00 € 8 828,00 € 5 022,00 € 14 960,00 € 3 372,00 € 3 156,00 €	7/2016 7/2016 9/2016 8/2016 8/2016 8/2016	Zrealizované Zrealizované Zrealizované Zrealizované Zrealizované Zrealizované

Stav údržby mestských budov a školských objektov – odd. výstavby a ŽP - Bežné výdavky:

Názov	Špecifikácia akcie	Vysúťažená cena	Termín realizácie	Poznámka - terajší stav
ZŠ - Opravy, údržba budov - vybrané akcie s väčšou finančnou čiastkou	<u>ZŠ Fándlyho</u> - Výmena okien a dverí - Výmena vstupnej brány - Výmena brány pri školskom klube <u>ZŠ Kupeckého</u> – prestrešenie schodísk <u>ZŠ Na bielenisku</u> - prestrešenie schodísk <u>ZŠ Orešie</u> -výmena podlahovej krytiny	70 750,62 € 3 553,20€ 3 276,00 € 2 989,50 € 2 786,50 € 4 325,00 €	10/2016 4/2016 5/2016 3/2016 3/2016 4/2016	Realizácia Zrealizované Zrealizované Zrealizované Zrealizované Zrealizované
MŠ - Opravy, údržba budov - vybrané akcie s väčšou finančnou čiastkou	<u>MŠ Orešie</u> - Výmena okien na technickom pavilóne a kotolne <u>MŠ Za hradbami 1</u> - Výmena okien - Oprava betónových okapových chodníkov a terás pred budovami MŠ <u>MŠ Bystrická</u> - Výmena okien, dverí <u>MŠ Vajanského</u> - Výmena okien - Výmena rozvodov ÚK, doplnenie radiátorov <u>MŠ Svätoplukova</u> - Výmena okien <u>MŠ gen. Pekníka</u> Odstránenie hav. stavu po sadení rohu budovy	6 514,80 € 9 523,20 € 6 255,31 € 12 867,60 € 3 930,00 € 8 900,62 € 30 505,00 € 3 696,00€	3/2016 2/2016 7/2016 5/2016 7/2016 8/2016 8/2016 8/2016	Zrealizované Zrealizované Zrealizované Zrealizované Zrealizované Zrealizované Zrealizované
Opravy a údržby budov – vybrané akcie s väčšou finančnou čiastkou	<u>ZUŠ</u> - Výmena okien - výmena kotlov, radiátorov <u>Holubyho 22 – Mestský dom</u> - Výmena okien - Oprava fasády <u>Kollárova 1</u> - Výmena kotlov <u>Amfiteáter</u> - Oprava prem. plátna, výmena dverí	18 933,60 € 21 615,48 € 29 268,00 € 36 585,00 € 20 591,05 €	10/2016 8/2016 10/2016 10/2016 10/2016 6/2016	Realizácia Zrealizované Realizácia Realizácia Príprava súťažných podkladov k VO Zrealizované

	<u>Mestský bytový dom na Silvánovej ul.</u> – oprava dilatačnej špáry, odrenážovanie terénu okolo byt. domu	50 000,00 € v rozpočte	10/2016	Príprava súťažných podkladov k VO
	<u>Zariadenie opatrovateľskej služby</u> - výmena osvetlenia	1 826,40 €	4/2016	Zrealizované
	<u>Nocľaháreň</u> – výmena PVC	981,00 €	9/2016	Zrealizované
	<u>Oprava hradieb</u> na Meisslovej ulici vo dvore RD č. 5	6 620,02 €	5/2016	Zrealizované
Udržiavacie práce na chodníkoch – vybrané akcie s väčšou finančnou čiastkou	<u>Chodník Obrancov mieru</u>	14 149,39 €	4/2016	Zrealizované
	<u>Rozšírenie chodníkov na Myslenickej ulici</u> v Pezinku a to v mieste Evanjelického kostola, pri dome číslo 55 a 57 a pre bezpečný prechod pre peších v napojení ulíc Cintorínska – Hurbanova - Myslenická	18 292,85 €	8/2016	Zrealizované
	<u>Chodník Cajlanská – L. Novomeského</u>	23 609,29 €	7/2016	Zrealizované
	<u>Chodník Cajlanská – Svätoplukova</u>	22 645,98 €	5/2016	Zrealizované
	<u>Chodník pri SBDO</u>	8 783,06 €	6/2016	Zrealizované
	<u>Úprava časti chodníkov na ul. Malokarpatská</u> – v úseku ul. Hviezdoslavova – Fraňa Kráľa		10/2016	Príprava súťažných podkladov k VO
	<u>Úprava časti chodníkov na cintoríne v Pezinku</u>		10/2016	Príprava súťažných podkladov k VO

Ostatné rekonštrukcie a opravy mestských budov sú v roku 2016 riešené priebežne podľa potreby v zmysle schválených finančných prostriedkov na rok 2016.

V Pezinku 14.09.2016

Spracovali: Ing. Renáta Klimentová – poverená riadením odd. výstavby a ŽP, Silvia Nestarcová – referent odd. výstavby a ŽP