

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 18.09.2018

číslo: **18.**

18. Informácia o investičných zámeroch plánovaných a realizovaných v roku 2018 a o rekonštrukciách školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVALI : Ing. Renáta Klimentová – vedúca odd. výstavby a ŽP

Silvia Nestarcová – referent odd. výstavby a ŽP

Stanovisko komisie Územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa
10.09.2018 bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č...../2018

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Informáciu o investičných zámeroch plánovaných a realizovaných v roku 2018
a o rekonštrukciách školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok

v predloženom znení

(a) bez pripomienok

(b) s týmito pripomienkami

Informácia o investičných zámeroch plánovaných a realizovaných v roku 2018 a o rekonštrukciách školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok

V zmysle schváleného rozpočtu mesta na rok 2018, ktorý bol schválený Uznesením MsZ č. 274/207 zo dňa 07.12.2017 Oddelenie výstavby a životného prostredia pristúpilo k realizácii jednotlivých zámerov na rok 2018.

Stav investícií mestských, školských objektov a zariadení a opráv je k termínu 31.08.2018 v stave zrealizovania a v stave rozpracovanosti nasledovný:

Názov akcie		Predpokladaná cena	Vysúťažená cena	Termín realizácie	poznámka
MsÚ Pezinok - Ochrana serverovni pred zvýšeným teplom a pred požiarom	Dodanie a montáž	17 000,- €	16 996,96 €	1-6/2018	Zrealizované
MsÚ Pezinok - vybudovanie dvojitej podlahy v serverovni MsP a v serverovni na prízemí MsÚ	Stavebné práce	15 000,- €	7 836,82 €	8-10/2018	V realizácii
MsP Pezinok – budova Radničné námestie 9	Vybudovanie výstrojového skladu v prijímacej miestnosti	5 000,- €			
	Rekonštrukcia kúpeľne	20 000,- €	19 903,82 €	3/2018	Zrealizované
Projektové dokumentácie	Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice	2 280,-€	2 220,- €	3-6/2018	Zrealizované
	PD ku komunikácii ul. gen. Goliana (od ul. gen. Svobodu po ul. gen. Pekníka)	15 000,- €			
	PD na realizáciu komunikácie "Severný obchvat"	10 000,- €			
	PD rôzne počas roka	44 100,- €			
	Dopracovanie PD rekonštrukcia strechy CVČ		1 600,- €	4/2018	Zrealizované
	PD Pumprackova dráha na Fajgalskej ceste		2 400,- €	3/2018	Zrealizované
	PD Križovatka Bratislavská-Komenského-Drevárska		14 340,-€	4-10/2018	PD pre ÚR dodané - prebieha vyjadrovanie dotknutých orgánov, následne PD pre SP
	PD Križovatka Moyzesova – Kalinčiakova		14 520,- €	4-10/2018	V realizácii PD pre ÚR
Vybudovanie spevnenej a parkovacej plochy na L. Novomeského pri BD 22-26 pri potoku	Projektová dokumentácia	8 800,-€	8 784,- €	6-12/2018	PD pre ÚR dodané - prebieha vyjadrovanie dotknutých orgánov, následne PD pre SP
	Stavebné práce	80 000,- €			

Vybudovanie chodníka Krížna	Projektová dokumentácia	5 000,- €	500,- €	7/2018	Prebieha územné konanie
	Stavebné práce	120 000,- €			
Vybudovanie odvodnenia Suvorovova - Svätoplukova 38,40	Projektová dokumentácia	3 000,- €			
	Stavebné práce	15 000,-€	11 367,48€	7-9/2018	Zrealizované
Rekonštrukcia chodníka pri byt. dome na ul. Bratislavská 120-124	Projektová dokumentácia	3 000,- €			
	Stavebné práce	50 000,- €	11 126,76 €	8-9/2018	V realizácii
Rekonštrukcia chodníka na ul. Muškátová	Projektová dokumentácia	3 000,- €			
	Stavebné práce – na sídlisku Muškát - Len udržiavacie práce na chodníkoch	50 000,- €	16 558,68 €	7-8/2018	V realizácii
Dobudovanie komunikácie križovatka ul. Suvorovova - L. Novomeského - Panský chodník	Projektová dokumentácia	5 000,- €			Realizácia naviazaná na vrchnú časť komunikácie po ul. dona Sandtnera v dotknutom území
	Stavebné práce	30 000,- €			
Rekonštrukcia chodníkov Za hradbami pri BD 10-15 pred a zo zadnej časti BD a Rekonštrukcia chodníka na ul. Bernolákova pred BD 36-46	Projektová dokumentácia	12 000,- €			
	Stavebné práce	135 000,- €	25 062,50 €	7/2018	Zrealizované
Vybudovanie plochy: parkoviská + chodníky na Bratislavskej ulici od kruhového objazdu po Drevársku ulicu I. etapa	Projektová dokumentácia	16 900,- €	6 840,- €	4-10/2018	PD pre ÚR dodané - prebieha vyjadrovanie dotknutých orgánov, následne PD pre SP
	Stavebné práce	150 000,- €			
Cyklochodníky v meste	Projektová dokumentácia na cyklochodník na ul. SNP	10 000,- €	2 198,40€	3/2017	Zrealizované
	Stavebné práce - cyklochodníky v meste	30 000,- €			
	Stavebné práce - cyklochodník Pezinok - Limbach. grant	805 000,- €			
Vybudovanie chodníka od ul. Svätoplukova 2 po Bagetu	Stavebné práce	112 402,- €	112 401,75 €	6/2018	Zrealizované
Vybudovanie chodníka pri ul. SNP po športovú halu Komenského (pri potoku)	Projektová dokumentácia	50 000,- €	4 840,- €	7-9/2018	V realizácii
	Stavebné práce				

Vybudovanie 3 prechodov na Cajle + nasvietenie prechodov	Projektová dokumentácia	56 000,- €	1 380,€	5-6/2018	Zrealizované
	Stavebné práce		54 554,87 €	9-10/2018	V príprave na realizáciu
Oprava chodníka pri potoku Saulak na Bystrickej ul.	Udržiavacie práce	208 000,- €	26 712,84 €	7/2018	Zrealizované
Oprava chodníkov a spev. plôch rôznych po meste	Udržiavacie práce		18 656,30 €	7/2018	Zrealizované
Oprava spevnenej plochy pri byt. dome Svätoplukova 2	Udržiavacie práce		4 940,74 €	6/2018	Zrealizované
Chodník na Svätoplukovej ul. 2-4	Udržiavacie práce			9-10/2018	Prebieha verejné obstarávanie
Oprava chodníkov a spev. plôch na Muškáte	Udržiavacie práce		16 558,68 €	7/2018	V realizácii
Oprava chodníka na ul. Obrancov mieru	Udržiavacie práce		9 363,18 €	7/2018	Zrealizované
Oprava chodníka Rázusová ul. 2-6, začiatok ulice po autobusovú zastávku	Udržiavacie práce		7 869,84 €	6-8/2018	Zrealizované
Oprava komunikácie na Malokarpatskej ulici v jednej šírke vozovky	Udržiavacie práce		19 567,55	9/2018	Príspevok vo výške 15 000,- od Lesy SR š.p.
Oprava plochy vo dvore na Holubyho 14	Udržiavacie práce		32 305,04 €	8/2018	Zrealizované
Rekonštrukcia spevnených plôch k BD Trnavská 59-63	Stavebné práce	80 000,- €	72 152,06 €	5-8/2018	Zrealizované
Dobudovanie okraja komunikácie pred ZŠ Orešie	Stavebné práce	10 000,- €			
Nové prístrešky na autobusové zastávky	Stavebné práce	10 000,- €			
Rekonštrukcia chodníkov v Grinave	Stavebné práce	100 000,- €	7 198,84 €	7/2018	Zrealizované
Rekonštrukcia chodníkov na Cajle	od rod. domu č. 202-260	100 000,- €	17 113,- €	7-8/2018	Zrealizované
	od rod. domu č. 239 – po ul. dona Sandtnera			9-10/2018	Prebieha verejné obstarávanie
Rekonštrukcia chodníka pravá strana Bratislavská ulica(smer do Bratislavy)	Projektová dokumentácia	100 000,- €	4 150,- €	6-7/2018	Zrealizované
	Stavebné práce		83 965,80 €.	9-10/2018	V realizácii
Realizácia novej - dažďová kanalizácia Grinava	Stavebné práce	100 000,- €			

Rekonštrukcia strechy - Rodný dom Jána Kupeckého	Stavebné práce	55 000,- €	51 765,13 €	3/2018	Zrealizované
Rekonštrukcia domu Kupeckého II. Etapa	Stavebné práce - Výroba a osadenie okien	30 000,- €	23 496,- €	6-8/2018	V realizácii
Vybudovanie prístrešku na cintoríne na Cajle	Stavebné práce	60 202,- €, - €	36 840,37 €	1-2/2018	Zrealizované
Dobudovanie domu smútku na cintoríne v Pezinku	Projektová dokumentácia	7 500,- €	7 350,- €		Zrealizované PD pre ÚR
	Stavebné práce	200 000,- €			Prebieha stav. konanie
Vybudovanie kontajnerových stanovísk po meste	na ul. 1.Mája; Svätoplukova 23, Svätoplukova 1-5; Hroznová 3-8; L .Novomeského 22-30, ..	20 000,- €	8 988,48 €	4-6/2018	Zrealizované
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia na cintoríne v Pezinku	Projektová dokumentácia	5 000,- €	984,- €	3/2018	Zrealizované
	Stavebné práce	50 000,- €	35 252,80 €	5-8/2018	Zrealizované
FŠ Komenského ul. - rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry štadióna-modernizácia el. rozvodov, kúrenia	Stavebné práce	61 680,- €	61 679,18 €	2-6/2018	Zrealizované
Výmena povrchu na ihrisku na Komenského ul.	Výmena trávnik	24 500,- €	23 538,24 €	7/2018	Zrealizované
FŠ Grinava - závlahový systém	Práce	8 000,- €	7 988,39 €	8-9/2019	V realizácii
PKC	Rekonštrukcia soc. zariadení WC v Dome kultúry. Revitaliz. podlahy v salóniku na 1. poschodí	25 000,- €			V príprave
Vybudovanie detských ihrísk	v ZŠ Orešie	48 000,- €	19 000,- €	8-9/2018	V realizácii
	Za Hradbami			9-10/2018	Prebieha verejné obstarávanie
Vybudovanie parkovacej plochy a rekonštrukcia chodníka pred MŠ Vajanského	Projektová dokumentácia	30 000,- €	750,- €	8/2018	Zrealizované
	Stavebné práce				Prebieha verejné obstarávanie
Obnova budovy Holubyho 22	Elektroinštalácia	70 000,- €	4 104,24 €	6/2018	Zrealizované
	Reštaurovanie fasády západného kridla a prejazd		49 062,- €	10/2018	V realizácii

MŠ Svätoplukova	Rekonštrukcia hygienických zariadení	30 000,- €	28 206,72 €	7-8/2018	Zrealizované
	Nákup - kombinovaný sporák	8 000,- €	3 300,- €	5/2018	Zrealizované
	Oprava fasády	20 000,- €			V príprave
MŠ Za hradbami 1	Rekonštrukcia soc. zariadenia WC v malá trieda	25 000,- €	20 427,16 €	8/2018	Zrealizované
	Rekonštrukcia kanalizácie	30 000,- €	17 137,61 €	8/2018	Zrealizované
MŠ Bystrická	Rekonštrukcia soc. zariadenia pre dospelých	10 000,- €	9 915,60 €	8-9/2018	V realizácii
MŠ Holubyho	Výmena kotla	6 800,- €	6 704,50	7-8/2018	Zrealizované
MŠ Záhradná	Rekonštrukcia plochy na dvore	30 000,- €	23 921,45 €	8/2018	Zrealizované
	Nákup – konvektomatu	8 000,- €	7 992,- €	8/2018	Zrealizované
MŠ gen. Pekníka	Nákup – Umývačka riadu	3 400,- €	3 312,- €	8/2018	Zrealizované
	Prístrešky nad vchody do MŠ	8 900,- €	8 855,04 €	10/2018	V realizácii
ZŠ Fándlyho	Zateplenie - rekonštrukcia telocvične – PD	70 000,- €	2 400,- €	5/2018	Zrealizované
	Zateplenie - rekonštrukcia telocvične – stavebné práce				
	Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ - PD	81 000,- €			V príprave
	Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ - časť		16 240,92 €	7-8/2018	Zrealizované
	Rekonštrukcia prechodu z budovy ZŠ do budovy telocvične	50 000,-	34 356,23 €	6-8/2018	Zrealizované
	Maľovanie telocvične	3 500,- €	3 463,32 €	3/2018	Zrealizované
ZŠ Na bielenisku	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební	31 373,- €			
	Projektová dokumentácia - prístavba k ZŠ Na bielenisku	19 000,- €	18 833,- €	8-10/2018	V realizácii
	Rekonštrukcia odsávania v kuchyni	54 000,- €			V príprave
	Nákup – konvektomat, panvica plynová, elektrická		35 472,- €	7-8/2018	V realizácii
ZŠ Kupeckého	Projektová dokumentácia - prístavba ZŠ Kupeckého	14 200,- €	3 000,- €	2/2018	Ukončené štúdiou prístavby
	Rekonštrukcia telocvične	60 000,- €	52 511,16 €	8/2018	Zrealizované
	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební	90 780,- €			
ZOS	PD na rekonšt., prístavbu, nadstavbu objektu	16 000,- €	17 999,- €		Prebieha územné konanie

CVČ	Vybudovanie NN prípojky pre objekt	60 000,- €	6 801,19 €	7/2018	Zrealizované
	Rekonštrukcia strechy	100 000,- €	94 790,27 €	9/2018	V realizácii
Oprava, údržba budov	Objekt Cajlanská 88	Z finančných prostriedkov na údržbu budov	13 279,79 €	3-5/2018	Zrealizované
	PKC - výmena parkiet v spoločenskej sále	70 000,- €			
	PKC - výmena opadajúceho obkladu a vyduť podlahy na pánskom verejnom WC na prízemí	5 000,- €	1 608,54 €	8/2018	Zrealizované
	PKC - výmena okien v salóniku, šatniach, na WC na prvom poschodí za plastové	15 000,- €	14 991,60	4/2018	Zrealizované
	VTC Pezinok - výmena okien, dverí, oprava podlahy, výmena PVC - havarijný stav	25 000,- €	14 295,40	8/2018	Zrealizované
	ZUŠ - výmena okien z dvora a osadenie mreží na okná z Potočnej ul.	36 000,- €			
Oprava hradieb	Oprava hradieb na Šancovej ulici	34 605,- €	11 180,12 €	3-4/2018	Zrealizované

Spracovali: Ing. Renáta Klimentová, Silvia Nestarcová

V Pezinku: 31.08.2018