

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 21.06.2018

číslo: **17.**

17. Informácia o plánovaných a vykonaných rekonštrukciách školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Renáta Klimentová, Ing. Štefan Tančár, Silvia Nestarcová - OVaŽP

Stanovisko komisie Územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 18.06.2018 bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č...../2018

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Informáciu o plánovaných a vykonaných rekonštrukciách školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok

v predloženom znení

(a) bez pripomienok

(b) s týmito pripomienkami

Plánované a vykonané rekonštrukcie školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok na rok 2018

V zmysle rozpočtu mesta na rok 2018, ktorý bol schválený Uznesením MsZ č. 274/2017 zo dňa 07.12.2017 a schválených rozpočtových opatrení MsZ v roku 2018 Oddelenie výstavby a životného prostredia zostavilo na základe požiadaviek zástupcov školských zariadení a na základe obhliadok predložený plán rekonštrukcie školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok na rok 2018.

Stav investícií, opráv, údržby školských objektov a zariadení je k termínu 31.05.2018 v stave rozpracovanosti nasledovný:

Subjekt	Požiadavky na investície, opravy, údržbu	Predpokladaná cena	Vysúťažená cena	Termín realizácie	poznámka
ZŠ Fándlyho	PD na zateplenie – rekonštrukcia telocvične	2 400,00 €	2 400,00 €	5/2018	Zrealizované
	Zateplenie – rekonštrukcia telocvične	70 000,00 €	-	-	-
	Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ – 1. časť	100 000,00 €	16 240,92 €	5-6/2018	V realizácii
	Rekonštrukcia prechodu z budovy ZŠ do budovy telocvične	50 000,00€	31 868,15	7-8/2018	Príprava na realizáciu
	Havarijný stav- maľovanie telocvične	4 000,00 €	3 463,32 €	3/2018	Zrealizované
	Havarijný stav – oprava podlahy v telocvični	12 000,- €	11 600,00 €	07-08/2018	Príprava na realizáciu
ZŠ Kupeckého	Rekonštrukcia telocvične	60 000,00 €	47 682,00 €	7-8/2018	Príprava na realizáciu
	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební	90 780,00 €	-	-	Čakáme na pridelenie grantu
	Nákup gastro zariadení: mraziaci box, kuchynské stoly, dvojrez	6 700,00 €	6 442,80 €	6/2018	V realizácii
	PD- rozšírenie ZŠ	15 000,00 €	3 000,00 €	-	Spracovaná štúdia a nepokračuje sa
ZŠ Na bielenisku	Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne	31 373,00 €	-	-	Čakáme na pridelenie grantu
	Rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠJ	18 000,00 €	-	-	Príprava ver. obstarávania
	Nákup gastro zariadení: konvektomat, plynová-elektrická panvica	36 000,00€	35 472,00 €	7-8/2018	V realizácii
	Výmena siete na multifunk. ihrisku	3 000,00 €	2 193,14 €	6-7/2018	V realizácii
	Gastro zariadenie do kuchyne – plynový varný kotol 300L	13 000,00 €	7 430,40 €	6-7/2018	V realizácii
ZŠ Orešie s MŠ Orešie	Rekonštrukcia telocvične v ZŠ	126 580,00 €	-	-	Čakáme na pridelenie grantu
ZUŠ	Výmena okien z dvora	30 000,00 €	-	-	-
	Osadenie mreží na dolné okná od Potočnej ulice	6 000,00 €	-	-	V príprave

CVC	Rekonštrukcia strechy	90 000,00 €	-	-	Prebieha stav. konanie a pripravené na ver. obstarávanie
	Vybudovanie elektrickej prípojky	10 000,00 €	6 801,19 €	6-7/2018	V realizácii
	Vybudovanie kanalizácie pre objekt	60 000,00 €	-	-	Nerealizuje sa
	Oprava vodovod. potrubia a výmena rozbitých skiel	4 000,00 €	-	-	V príprave
MŠ Za hradbami 1	Rekonštrukcia soc. zariadenia	25 000,00 €	-	-	Príprava na ver. obstarávanie
	Rekonštrukcia kanalizácie	30 000,00 €	-	-	Príprava na ver. obstarávanie
MŠ Holubyho	Výmena bojlera	1 700,00 €	-	-	Príprava na ver. obstarávanie
	Výmena kotla	4 000,00 €	-	-	Príprava na ver. obstarávanie
MŠ Svätoplukova	Gastro zariadenie do kuchyne – kombinovaný sporák	5 000,00 €	3 300,00 €	5/2018	Zrealizované
	Gastro zariadenie do kuchyne - nerezový stôl na krájanie chleba	2 500,00 €	900,00 €	5/2018	Zrealizované
	Rekonštrukcia hygienických zariadení	30 000,00 €	28 206,72 €	8/2018	Realizácia
MŠ gen. Pekníka	PD + statický posudok na osadenie prístreškov nad všetkými vchodmi do MŠ	1 500,00 €	480,00 €	5/2018	Zrealizované
MŠ Bystrická	Rekonštrukcia soc. zariadení pre dospelých	10 000,00 €	-	-	Príprava na ver. obstarávanie
MŠ Vajanského	Vybudovanie parkovacej plochy a rekonštrukcia chodníka pred MŠ	30 000,00 €	-	-	Príprava na ver. obstarávanie
MŠ Záhradná	Rekonštrukcia asfaltovej plochy na dvore MŠ	30 000,00 €	-	-	Príprava na ver. obstarávanie
	Gastro zariadenie do kuchyne – kombinovaný sporák	8 000,00 €	7 992,00 €	06/2018	V realizácii
		Predpokladaná cena spolu:	Vysúťažená cena spolu:		
		1 016 533,00 €	215 472,64 €		

V Pezinku: 31.05.2018

Spracovali: Ing. Renáta Klimentová
Ing. Štefan Tančár
Silvia Nestarcová