Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 26.06.2025 bod: 14

14. Harmonogram plnenia investičných akcií a výberu daní

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta
Spracovateľky: Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby, realizácie a ŠFRB
Ing. Barbora Žemličková, vedúca referátu miestnych daní a poplatkov

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

berie na vedomie

harmonogram plnenia investičných akcií a výberu daní
v zmysle prílohy č. 1 a 2

Stanovisko Komisie územného rozvoja, dopravy a životného prostredia zo dňa 09. júna 2025:
Komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Návrh uznesenia v predloženom znení, bez pripomienok.

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 17. júna 2025:
Komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Návrh uznesenia v predloženom znení, bez pripomienok.

Príloha č. 1

PRIORITNÉ INVESTIČNÉ KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY - HARMONOGRAM k 28.05.2025

v zmysle poslaneckého návrhu 13 poslancov MSZ zo dňa 12.12.2024

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY + BEŽNÉ VÝDAVKY

program	2025	Rozpočtové opatrenie	Celkom 2025	poznámka	zodpovedný za rozpočet	Popis stavu akcie k 28.5.2025	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA																		
Územný plán zmeny a doplnky	50 000		50 000	V zmysle starej metodiky. Zazmluvnenie odborne spôsobilej osoby, schválenie vyhodnotenia územného plánu a návrh rozsahu ZaD - zadanie, obstaranie zhotoviteľa PD na ZaD, prerokovanie návrhu, schválenie v MsZ	Virgovičová	Je vyhodnotený ÚP na základe ktorého sú navrhované Zmeny a doplnky, rozsah bol predložený na aprílovom MSZ, kde bol bod stiahnutý z rokovania na základe poslaneckého návrhu.	Vyhodnotenie podnetov fyzických, právnických osôb o zmenu územného plánu, zbieranie podnetov zo starny mesty (vlastné podnety)		Vypracovanie správy o stave územnoplánovacej dokumentácie, bola zaslaná na Úrad územného plánovania + BSK, máme doručené súhlasné stanoviská	Schválenie rozsahu Zmien a doplnkou na MsZ				Obstaranie spracovateľa PD na ZaD		spracovanie ZaD
Štúdia rozvoja dopravnej infraštruktúry	80 000		80 000	Podklady pre nový ÚP. Zazmluvnenie odborne spôsobilej osoby, schválenie zadania, obstaranie zhotoviteľa PD, prerokovanie, vyhodnotenie prerokovania, čistopis	Virgovičová	prípravné práce - prebiehajú trhové konzultácie a prípravné práce pre spracovanie zadania územnej štúdie	prípravné práce : preverovanie postupov v zmysle novej legislatívy, oslovenie odbornespôsobilej osoby						spracovanie zadania		Obstaranie spracovateľa štúdie		vypracovanie štúdie a jej prerokovanie s presahom na celý rok 2026
Krajinnoplánovacia štúdia	80 000		80 000	Podklady pre nový ÚP	Virgovičová	prípravné práce - prebiehajú trhové konzultácie a prípravné práce pre spracovanie zadania územnej štúdie	prípravné práce : preverovanie postupov v zmysle novej legislatívy, oslovenie odbornespôsobilej osoby						spracovanie zadania		Obstaranie spracovateľa štúdie		vypracovanie štúdie a jej prerokovanie s presahom na celý rok 2026
Miestny územný systém ekologickej stability	45 000		45 000	Podklady pre nový ÚP a súčasne zákonná povinnosť	Virgovičová	Máme vysúťaženého spracovateľa (Slovenská agentúra životného prostredia, 40 000,- € s DPH), prebieha podpis zmluvy s finančným plnením v r. 2026, spracovanie do 12 mesiacov od podpisu zmluvy.	trhové a odborné konzultácie		prieskum trhu / obstarávanie		spracovanie dokumentácie s presahom do roku 2026 (12 mesiacov)						
5 BEZPEČNOSŤ																		
PD - Verejné osvetlenie - systémové opatrenia	40 000		40 000	PD Systémové opatrenia - výmena rozvodov v zemi, stožiarov, doplnenie svetelných bodov	Hletková	Máme spracovaný energetický audit VO a projektovú dokumentáciu energetických opatrení VO (vrátane ohlásenia stavby na realizáciu). Z r. 2024 je zazmluvnená a spracováva sa PD systémových opatrení VO na sídlisku Sever (30135.- € s DPH) . Dokumentáciu sme zatiaľ neprebrali, nakoľko bola vrátená na dopracovanie. Hľadáme finančné zdroje na energetické opatrenia (celý PK) aj systémové opatrenia pre sídlisko Sever.	spracovanie PD systémových opatrení VO na sídlisku Sever (rozvádzače č. 6,7,8,9,10,11,12,48)					konanie o stavebnom zámere			overenie projektu stavby			
Realizácia Verejné osvetlenie - energetické opatrenia	200 000	-75 400	124 600	Realizácia časti energetických opatrení. V prípade získania úveru z Envirofondu bude 200 000,- € použitých na splátku istiny.	Hletková	Máme platné ohlásenie na realizáciu energetických opatrení, hľadajú sa zdroje finančného krytia, momentálne možnostou je len komenrčný úver. V roku 2025 nepredpokladáme finančné plnenie. Vyhodnocujeme dopracovanie SMART riešení so Žilinskou univerzitou.	hľadanie zdrojov finančeného krytia a schválenie financovania v MsZ na realizáciu energetických opatrení, ktoré mamé povolené ohlásením, PHZ 2 785 000,- € s DPH, konzultácie na Žilinskej univerzite								VO zhotoviteľa energetických opatrení, PHZ 2 785 000,- € s DPH		realizácia energetických opatrení
7 MIESTNE KOMUNIKÁCIE																		
Rekonštrukcia Suvorovej ul. - Realizácia	0		0		Hletková	Odovzdaná PD na realizáciu stavby, prebieha stavebné konanie na špeciálnom stavebnom úrade, PHZ realizácie je 2 354 000,- € s DPH (vrátane výrubov)	prebieha stavebné konanie na špeciálnom stavebnom úrade, prebieha výrubové konanie, v júnovom MsZ návrh na schválenie úveru						VO zhotoviteľa stavby, PHZ 2 354 000,- € s DPH		realizácia stavby (cesta, chodník, odvodnenie, verejné osvetlenie, ochrana káblov Orange a SWAN), vecná a časová koordinácia s pripravovaným projektom BVS a.s. rekonštrukcie verejného vodovodu DN300 v ulici Suvorovova			
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	250 000		0	Banícka ulica 1/2 profil povrchu komunikácie (z dôvodu rekonštrukcie infraštruktúry BVS) a časť Mladoboleslavskej	Hletková	Banícka - Koordinácia s BVS, BVS už má vodoprávne povolenie			určenie PHZ a výkazu výmer	obstaranie hospodárskeho subjektu (BVS)			realizácia stavby Banícka					
					Hletková	Mladoboleslavská - vysúťažený zhotoviteľ Swietelsky, začatie stavebných prác 9.6. harmonogram realizácie na 45 dní	Príprava VO na rekonštrukciu krytu vozovky Mladoboleslavská ul.		VO zhotoviteľa Mladoboleslavská ul. + plocha pred požiarnou zbrojnicou		realizácia stavby Mladoboleslavská						
Rekonštrukcia povrchu SNP	180 000		180 000		Hletková	Geodetické zameranie SNP dokončené, sondy zrealizované, PHZ 240 000 € s DPH - 5 cm, rozsah v celej šírke a dĺžke, v júni predložené do komisie na odsúhlasenie vyhlásenia VO. Krytie bude z KV v rámci revízie rozpočtu.		geodetické zameranie	realizácia sond skladby cesty	príprava zámeru a predloženie na schválenie do komisií, príp. MsZ		VO zhotoviteľa		realizácia stavby			

Rekonštrukcia povrchu Šancová	60 000		60 000		Hletková	Geodetické zameranie Šancovej ul. dokončené,sondy zrealizované, Rekonštrukcia chodníka ohláškou povolená, máme spracovanú dokumentáciu k VO na rekonštrukciu celého povrchu cesty v hr. 5 cm, obojstranné obrubníky, prídlažba a jednostranný chodník. V júni predložené do komisie na odsúhlasenie vyhlásenia VO v júni. PHZ komunikácia 114 000 € s DPH + chodník 156 000 € s DPH. Krytie bude z KV v rámci revízie rozpočtu.			geodetické zameranie, realizácia sond skladby cesty	príprava zámeru a predloženie na schválenie do komisií, príp. MsZ	VO zhotoviteľa	realizácia stavby			
Obnova povrchu miestnych ciest vo viniciach	50 000		50 000		Nagy	Príprava výberu úsekov na rekonštrukciu. Prebieha komunikácie s p. Bejdákovou ohľadne výberu úsekov			predloženie návrhu opravy ciest do komisií vinohradníctva a ÚP	VO zhotoviteľa	realizácia					
Prepojenie Fajgalskej cesty a Okružnej ulice	55 000		55 000	PD bude hradená z položky PD rôzne inžinierske stavby	Hletková	Spracovaný koncept trasovania, chodníkov, dopravného napojenia - potrebné odsúhlasiť v komisii ÚP. Spracovanie projektovej dokumentácie bude naviazané na štúdiu rozvoja dopravnej infraštruktúry.			predloženie návrhu trasovania do komisie ÚP v júni		spracovanie prvých výstupov koncepcie rozvoja dopravy	VO spracovateľa PD stavebného zámeru z závislosti od výstupov koncepcie rozvoja dopravy		spracovanie PD stavebného zámeru, vyplatenie až v 2026		
10 ŠPORT																
PD tréningové ihriská s umelým povrchom v areáli Futbalového štadióna v Pezinku	25 000		25 000	PD pre SP pre tréningové ihriská s umelým povrchom v areáli futbalového štadióna na Komenského ulici.	Hletková	Prebiehajú konzultácie rôznych variant projektov komplexnej rekonštrukcie s dôrazom na dôkladné zváženie všetkých aspektov a nastavaní tak, aby návrh bol prispôsobený možnostiam mesta.	konzultácie rôznych variant projektov komplexnej rekonštrukcie s dôrazom na dôkladné zváženie všetkých aspektov a nastavaní tak, aby návrh bol prispôsobený možnostiam mesta									
11 KULTÚRA																
Príprava rekonštrukcie NKP mestských hradieb	15 000		15 000	PD obnovy hradieb	Virgovičová	Dokončovanie výskumu, odovzdaný v máji, prebieha zapracovanie pripomienok z pamiatkového úradu	dopracovanie AH výskumu a posudzovanie na Pamiatkovom úrade			trhové konzultácie ohľadne spracovania ďalšieho stupňa dokumentácie		VO PD obnovy hradieb				
Príprava rekonštrukcie pamätihodnosti kúrie Grünfeld	7 200	-1	7 199	PD Dom pri vstupe do areálu (komunitné centrum) + PD rekonštrukcia krovu a strechy kúrie. Rekonštrukcia so zmenou využitia domu pri vstupe do areálu na komunitné centrum z grantu vo výške cca.300 000,- € v r. 2026	Hletková	Prebieha spracovanie PD. Areál kúrie má od 02/2025 elek. energiu cez novú NN prípojku. Máme platné ohlásenie pre búranie nenosných priečok vo vnútri kúrie, prebieha búranie nenosných priečok vo vnútri kúrie. Máme odovzdanú dokumentáciu s Rozpočtom na rekonštrukciu krovu a krytiny. PHZ 335 000 € s DPH. PD domu pri vstupe sa stále spracováva.	spracovanie PD rekonštrukcie krovu a strešného plášťa kúrie Grunfeld			konanie o stavebnom zámere a overenie projektu stavby					
							spracovanie PD rekonštrukcie so zmenou využitia domu pri vstupe do areálu na komunitné centrum			konanie o stavebnom zámere		overenie projektu stavby			
							hľadanie finančných zdrojov na realizáciu									
Príprava rekonštrukcie NKP mestského parku	28 000		28 000		Somorovská	V r. 2024 spracovaný aboristický posudok 1040 drevín, v zmysle neho je potrebné vyrúbať 23 ks stromov (okt. - dec.), odborne orezať 171 stromov v priebehu celého roka a a vykonať na 16 stromoch tomografické a ťahové skúšky vrátane inštalácie dynamických väzieb. Počas celého roka odborná starostlivosť o pávy a údržba jazierka. Modernizácia parku sa bude odvíjať od spracovania krajinnoplánovacej štúdie.	výrubové povolenie máme právoplatné							VO výrub	výrub min. 23 ks stromov		
									VO tomografické a ťahové skúšky		realizácia tomografických a ťahových skúšok + dynamické väzby					
									VO odborné orezy stromov		realizácia odborných orezov					
Holubyho 22	0		0	V rozpočte pre rok 2025 nie sú schválené finančné prostriedky na kapitálové výdavky.	Hletková	Prebiehajú rokovania ohľadne účelu jednotlivých častí objektu. Na základe nich sa môže dať spracovať projektová dokumentácia zmeny stavby, s krytím v r. 2026.	rokovania ohľadne účelu využitia objektu									
12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT																
Obnova domu smútku na cintoríne Grinava	60 000		60 000	Uzavretie závetria domu smútku	Hletková	Nakreslená PD, spracovaný výkaz výmer, máme právoplatné ohlásenie, pripravené VO, PHZ je 78 000 € s DPH, realizácia môže byť až po ukončení rekonštrukcie domu smútku Senecká ul.	Dopracovanie PD a výkazu výmer		inžiniering na ohlášku			VO zhotoviteľa stavby		realizácia stavby		

Príloha č. 2

Harmonogram výberu miestnych dani a poplatkov na rok 2025

I. Štvrť rok (január – marec)

1/2025

- Podávanie Priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické a právnické osoby do 31.1.2025. Telefonická, e-mailová a osobná podpora zamestnancov referátu dane z nehnuteľností občanom pri vypĺňaní priznania k daniam, tlačív na komunálny odpad vznik/zánik poplatkov povinnosti, uplatnenie si nároku na zníženie alebo odpustenia poplatku za komunálny odpad, nároku na zníženie dane zo stavieb na bývanie pre fyzické osoby ZŤP, z titulu veku nad 70 rokov.
- Informovanie občanov v súvislosti s povinnosťou podať priznanie k daniam
- Ročná uzávierka a archivácia zdaňovacieho obdobia rok 2024 pre miestne dane a poplatky, jeho archivácia a základná úprava pre spojazdnenie nového zdaňovacieho obdobia 2025
- Priebežná príprava výkazu nedoplatkov a podkladov pre vymáhanie za nedoplatky rok 2024

2/2025

- Spracovanie, kontrola a nahrávanie podaných daňových priznaní a nahrávanie zmien pri poplatku za komunálny odpad (zomrelý, presťahovaný, novonarodené deti atď.) do systému CG ISS. Podaných priznaní za daň z nehnuteľností, k dani za psa .... na zdaňovacie obdobie rok 2025 do 31.1.2025 bolo 1520 ks (podateľňa, osobne) a 45 ks elektronicky.
- Telefonická, e-mailová a osobná podpora zamestnancov referátu dane občanom pri vypĺňaní priznania k daniam, tlačív na komunálny odpad vznik/zánik poplatkovej povinnosti.
- Priebežná príprava výkazu nedoplatkov a podkladov pre vymáhanie rok 2024

3/2025

- Vyhotovenie štatistických údajov Výkaz o dani z nehnuteľností
- Spracovanie, kontrola a nahrávanie podaných daňových priznaní a nahrávanie zmien pri poplatku za komunálny odpad do systému CG ISS.
- Generovanie a odoslanie elektronických rozhodnutí Podnikajúce osoby daň z nehnuteľností v registratúrnom systéme CG DISS cez UPVS. Počet rozhodnutí 447 ks
- Generovanie a odoslanie elektronických rozhodnutí podnikajúce osoby za komunálny odpad v registratúrnom systéme CG DISS cez UPVS. Počet rozhodnutí 616 ks
- Pre optimalizáciu výberu poplatkov je nevyhnutná konsolidácia aktuálnych dát (po zapracovaní všetkých novo podaných priznaní) a následné mapové identifikovanie sporných miest pri výbere daní. Zosúladenie reálneho stavu s informáciami z katastrálneho registra a nahlásenými údajmi na Mestskom úrade prostredníctvom smart mapového riešenia.

II. Štvrť rok (apríl - jún)

4/2025

- Generovanie a odoslanie elektronických rozhodnutí fyzické osoby za daň z nehnuteľností za zdaňovacie obdobie rok 2025 cez UPVS. Počet rozhodnutí 1745 ks.
- Generovanie a odoslanie elektronických rozhodnutí fyzické osoby za komunálny odpad za zdaňovacie obdobie rok 2025 cez UPVS. Počet rozhodnutí 1 443 ks.
- Generovanie, tlač, obálkovanie a odosielanie rozhodnutí za daň z nehnuteľností, daň za psa pre fyzické osoby s neaktívnou elektronickou schránkou v registratúrnom systéme CG DISS, vyhotovenie doložky autorizácie s adresou mimo Pezinka. Počet rozhodnutí 1 886 ks.
- Generovanie, tlač, obálkovanie a odosielanie rozhodnutí za komunálny odpad pre fyzické osoby s neaktívnou elektronickou schránkou v registratúrnom systéme CG DISS, vyhotovenie doložky autorizácie s adresou mimo Pezinka. Počet rozhodnutí 1 065 ks.

- Generovanie, tlač, obálkovanie a odosielanie rozhodnutí za komunálny odpad pre právnické osoby s neaktívnou elektronickou schránkou v registratúrnom systéme CG DISS, vyhotovenie doložky autorizácie s adresou mimo Pezinka. Počet rozhodnutí 133 ks.
- Generovanie rozhodnutí za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad pre fyzické osoby s adresou v Pezinku a s neaktívnou elektronickou schránkou v registratúrnom systéme CG DISS, vyhotovenie doložky autorizácie. Generovanie rozhodnutí do PDF a ich príprava na tlač.

Rozhodnutia (adresa v Pezinku)	**Počet**
Za daň z nehnuteľností a daň za psa	7 584
Za poplatok za komunálny odpad	8 931
SPOLU ks	**16 515**

- Tlač a obálkovanie daňových rozhodnutí a rozhodnutí miestny poplatok za komunálny odpad spoločnosťou ZPC group, s.r.o. – po spárovaní rozhodnutí daň a komunál sa **počet obálok** znížil na **10 867 ks.**
- Informovanie občanov v súvislosti s distribúciou rozhodnutí za dane a poplatky

5/2025

- Distribúcia rozhodnutí za daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatku za komunálny odpad po jednotlivých uliciach. Počet doručovateľov 8 na základe dohody o vykonaní práce ich koordinácia, kontrola počtu doručeniek a nedoručených obálok. Následne zasielanie nedoručených rozhodnutí poštou.
- Telefonická, e-mailová a osobná podpora zamestnancov referátu dane z nehnuteľností a komunálneho odpadu občanom pri zmenách v rozhodnutí, dovyrubeniach daní a poplatku za komunál atď., preverovanie neprevzatých obálok s rozhodnutím mimo PK a ich následné doručenie daňovníkovi/poplatníkovi.
- Riešenie odvolaní voči rozhodnutiam
- Kontrola a nahrávanie došlých platieb za dane a poplatky
- Priebežná kontrola prvej splátky pri už zaslaných rozhodnutiach právnickým osobám, zaslané výzvy na úhradu prvej splátky. Postúpenie 26 ks rozhodnutí za daň z nehnuteľností PO na vymáhanie zodpovednej pracovníčke, kde si daňovník neotvoril elektronickú schránku.
- Stav vymáhania pohľadávok od 01.01.2025 do 30.05.2025

	Vymožená suma k 30.05.2025
Exekúcie cez banky (65 konaní)	47 459,17 €
Exekúcia – splátky v ex. konaní	11 993,72 €
Exekúcia – záložné právo	28 993,43 €

- Poplatok za rozvoj – po dohode so stavebným úradom, ktorý pripravil excelovskú tabuľku s prehľadom vydaných stavebných povolení zodpovedná pracovníčka skontroluje obdobie 2021 až 2025 a následne vyrubí poplatok za rozvoj poplatníkom, ktorým nebol tento poplatok vyrubený.
- Predpis dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad k 30.05.2025. Pre fyzické osoby nad 100 € a pre právnické osoby nad 1 000 € sú určené 3 splátky v rozhodnutí na zdaňovacie obdobie 2025 v termíne:
  1 .splátka - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
  2. splátka - do 01.09.2025
  3. splátka - do 31.10.2025

Daň z nehnuteľností	**Predpis zdaňovacie obdobie 2025**	**Úhrada k 30.05.2025**
DZN PO	2 319 074,90 €	1 002 858,64 €

DZN FO	1 640 241,13 €	810 285,74 €
Spolu	**3 959 326,03 €**	**1 813 144,38 €**

Poplatok za komunálny odpad	**Predpis zdaňovacie obdobie 2025**	**Úhrada k 30.05.2025**
KO PO	1 123 020 ,98 €	514 948,80 €
KO FO	671 454,28 €	382 756,30 €
Spolu	**1 794 475,26 €**	**897 705,10 €**

6/2025

- Distribúcia rozhodnutí za daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatku za komunálny odpad po jednotlivých uliciach.
- Telefonická, e-mailová a osobná podpora zamestnancov referátu dane z nehnuteľností a komunálneho odpadu občanom pri zmenách v rozhodnutí, dovyrubeniach daní a poplatku za komunál atď., preverovanie neprevzatých obálok s rozhodnutím a ich následné doručenie daňovníkovi/poplatníkovi (preverenie trvalého pobytu, listu vlastníctva, kontaktovanie prostr. emailu, telefonicky....)
- Riešenie odvolaní voči rozhodnutiam
- Kontrola a nahrávanie došlých platieb za dane a poplatky
- Generovanie rozhodnutí za užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania 2025
- Zaškolenie zamestnanca na pozíciu referent miestnych daní a poplatkov – komunálny odpad
- Zaškolenie zamestnanca na pozíciu referent miestnych daní a poplatkov – vyhľadávacia a kontrolná činnosť za pomoci mapovo-integračnej platformy Smartmapy, na základe ktorej vyzveme tých občanov, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností a doposiaľ nepodali priznanie k dani z nehnuteľností.
- Priebežná príprava výkazu nedoplatkov a podkladov pre vymáhanie

III. Štvrť rok (júl - september)

7/2025

- Generovanie rozhodnutí za užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania 2025
- Generovanie rozhodnutí za užívanie verejného priestranstva
- Vyhľadávacia a kontrolná činnosť za pomoci mapovo-integračnej platformy Smartmapy, na základe ktorej vyzveme tých občanov, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností a doposiaľ nepodali priznanie k dani z nehnuteľností.
- Priebežná príprava výkazu nedoplatkov a podkladov pre vymáhanie
- Dovyrubenie daní a poplatkov na základe podaného oznámenia alebo priznania k dani z nehnuteľností ... po termíne

8/2025

- Vyhľadávacia a kontrolná činnosť za pomoci mapovo-integračnej platformy Smartmapy
- Priebežná príprava výkazu nedoplatkov a podkladov pre vymáhanie
- Dovyrubenie daní a poplatkov na základe podaného oznámenia alebo priznania k dani z nehnuteľností ... po termíne

9/2025

- Príprava materiálu do MsZ - Informácia o aktuálnom stave pohľadávok mesta nad 1.000 eur
- Vyhľadávacia a kontrolná činnosť za pomoci mapovo-integračnej platformy Smartmapy
- Kontrola platieb prvej a druhej splátky za daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatku za komunálny odpad, zaslanie výziev na úhradu nedoplatku, upozornenie prostredníctvom emailu, telefonicky.
- Dovyrubenie daní a poplatkov na základe podaného oznámenia alebo priznania k dani z nehnuteľností ... po termíne
- Kontrola platieb za užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania a ich následné vymáhanie.

IV. Štvrť rok (október - december)

10/2025

- Zaslanie výziev na úhradu nedoplatku, upozornenie prostredníctvom emailu, telefonicky (každoročne k 30.09. nemá uhradenú daň alebo poplatok cca 2500 občanov)
- Priebežná príprava výkazu nedoplatkov a podkladov pre vymáhanie za aktuálne obdobie
- Vyhľadávacia a kontrolná činnosť za pomoci mapovo-integračnej platformy Smartmapy
- Dovyrubenie daní a poplatkov na základe podaného oznámenia alebo priznania k dani z nehnuteľností ... po termíne

11-12/2025

- Splatnosť poslednej splátky k 31.10.2025 riešenie daňových nedoplatkov - upozornenie prostredníctvom emailu, telefonicky, výziev príprava výkazu nedoplatkov a podkladov pre vymáhanie.
- Podávanie Priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické a právnické osoby do 31.1.2026. Telefonická, e-mailová a osobná podpora zamestnancov referátu dane z nehnuteľností občanom pri vypĺňaní priznania k daniam, tlačív na komunálny odpad vznik/zánik poplatkov povinnosti, uplatnenie si nároku na zníženie alebo odpustenia poplatku za komunálny odpad, nároku na zníženie dane zo stavieb na bývanie pre fyzické osoby ZŤP, z titulu veku nad 70 rokov.